

قالت مديرة مشروع مبنى المقر الدائم لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة م. دينا العلي انه تم تنفيذ هذا المشروع في سبتمبر من عام 2009 بقيمة بلغت 10,4 ملايين دينار وبلغت الاوامر التغييرية على المشروع 26 ألف دينار، كما بلغت مدة التمديد 161 يوماً. وازدادت العلي في لقاء خاص لـ «الأنباء» ان النسبة المئوية للانجاز في المشروع حتى الآن 80% مؤكدة ان المشروع سيتم الانتهاء منه بشكل كامل وبعد الانجاز المعدل عليه في تاريخ 2012/1/9. وازدادت ان نسبة انجاز الاعمال حتى نهاية يونيو الماضي بلغت 85% مؤكدة ان المشروع لا يوجد عليه اي تأخير وهو يسير حسب البرنامج الزمني المعد له، حيث ان مدة الصيانة التعاقدية للمشروع بلغت 370 يوماً، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

حوار: فرج ناصر

مديرة المشروع أكدت أن مدة التمديد بلغت 161 يوماً وهو أمر منطقي

العلي لـ «الأنباء»: الانتهاء من تنفيذ المقر الدائم لبرنامج إعادة الهيكلة في يناير 2012 بتكلفة إجمالية 10,4 ملايين دينار



م. دينا العلي وم. عبد اللطيف عباس وم. أحمد عاتش والزميل فرج ناصر في موقع المشروع



م. دينا العلي وم. عبد اللطيف عباس يتابعان المشروع

المشروع مزود بأحدث الأنظمة الكهربائية والإلكترونية ونظام تحكم آلي

6 مساعد لخدمة الموظفين والمراجعين
و16 سلماً متحركاً في الأدوار الأربعة الأولى



جانب من الأعمال التنفيذية لمشروع مبنى إعادة الهيكلة



الأعمال تجري على قدم وساق في أجزاء المشروع



(سعود سالم)

م. دينا العلي

ومكتبة مركزية، هناك سردابان مخصصان كمواقف سيارات للموظفين، بالإضافة إلى غرف الخدمات الميكانيكية والمخزن والارشيف، أما بالنسبة للأدوار فمن الدور الأرضي إلى الرابع مخصصة لاستقبال المراجعين وباقي الأدوار من الخامس إلى الرابع عشر فهي ادوار متكررة لمكاتب للموظفين فقط والإدارات المختلفة للجهة وكل ما يلحق بها من خدمات، أما المسرح فيتمتع تقريباً لخمسة أشخاص ما بين الأدوار من الثاني إلى الرابع، ومجهز بأحدث الأنظمة السمعية والبصرية «Audio Visual System» المناسبة لعقد الندوات والحلقات النقاشية والعروض المرئية، وتم تصميم ديكوراته الداخلية بمستوى عالٍ من التشطيبات، ومنها استخدام ألواح «3Foam» بألوانها المتكررة للاستيف بالإضافة إلى مزيج من الديكورات الخشبية والقماش للحوائط ويغطي الأرضيات سجاداً، تم ربط جميع ادوار المبنى بنظام مصاعد (عدد 6) لخدمة الموظفين والمراجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة، أما بالنسبة لباقي المراجعين فيمكنهم التنقل بين الأدوار الأربعة الخدمية من خلال نظام سلالم متحركة (عدد 16 سلماً كهربائياً) لتوفير السهولة والمرونة بالتنقل بين الإدارات المختلفة للخدمة المراجعين، كما يوجد في المبنى عدد

85% نسبة الإنجاز في أعمال المشروع حتى يونيو الماضي

750 موظفاً الطاقة الاستيعابية للمبنى ومسرح يتسع لنحو 500 شخص

المبنى سيكون 15 طابقاً وهناك سردابان مخصصان لمواقف السيارات

قيمة الأوامر التغييرية في المشروع 26 ألف دينار فقط

متى بدأ تنفيذ هذا المشروع؟
● تم البدء في أعمال هذا المشروع بتاريخ 2009/8/2 من قبل الاستشاري شركة دار الكويت التقنية للاستشارات الهندسية والمقاول شركة المجموعة المشتركة للمقاولات.

كم بلغت قيمة انجاز هذا المشروع؟
● بلغت 10,437,335,613 ملايين دينار.

كم بلغت قيمة الاوامر التغييرية للمشروع؟
بلغت 26,166,218 ألف دينار.

كم تستغرق مدة التمديد؟
● بالطبع ستكون الفترة 161 يوماً ومدة العقد بعد التمديد 891 يوماً.

ماذا عن المدة المتبقية من المشروع؟
● بلغت 714 يوماً حتى تاريخ 2011/7/17.

وماذا عن النسبة المئوية للانجاز خلال المدة المتبقية؟
● هي 80% كما بلغت نسبة انجاز الاعمال حتى نهاية يونيو 2011 «85%».

هل من تأخير في تنفيذ هذا المشروع الضخم؟
● اطلاقاً وهو يسير حسب البرنامج الزمني المعد له حيث ان مدة الصيانة التعاقدية للمشروع تبلغ 370 يوماً.

كيف تصفين المشروع؟
● المشروع يقع في منطقة الرقي قطعاً 2 بجانب مجمع المحاكم خلف مستشفى الأمومة على مساحة 5000 متر مربع، مساحة البناء الكلية شاملة السردابين والسطح هي 236,463,000 بنسبة 729,26% من مساحة الأرض، تم تشييد المبنى من هيكل الخرسانة، والتكسية الخارجية للمبنى في دمج ما بين ألواح الألمنيوم واجهات زجاجية، الغرض من المبنى هو توفير مقر دائم للجهة المستفيدة يتكون من مكاتب ادارية للموظفين بطاقة استيعابية 750 موظفاً بجميع ملحقاتها ومهياً لاستقبال وخدمة المراجعين الباحثين عن الوظائف في القطاع الخاص.

ماذا عن مكونات المبنى؟
● يتكون المبنى من سردابين و15 دوراً مكاتب ادارية ومسرح للمناسبات وصالات تدريب



المشروع أوشك على الاكتمال