



(قاسم باشا)

الوزير إبراهيم يطلع على مخطط المشروع



م. عبدالعزيز الإبراهيم خلال جولته التفقدية الميدانية في مشروع جسر جابر

كشف خلال زيارة مشروع جسر جابر عن تخطي نسبة الإنجاز المحددة حالياً بـ 20٪

الإبراهيم: 900 مليون دينار قيمة «المطار الجديد» وفتح مظاريفه 2 أكتوبر

الأول مسار جسر وصلة الصبية (الجسر الرئيسي) بطول 37,5 كلم تقريباً، ويبدأ مشروع الجسر من منطقة الشويخ باتصاله مع تقاطع طريق الغزالي السريع وشوارع جمال عبدالناصر عابراً جون الكويت شمالاً إلى منطقة الصبية بطول 37,5 كلم تقريباً بعدد 3 حارات لكل اتجاه مع حارة للطوارئ في كل جانب.

كما يشمل على إنشاء جزيرتين اصطناعيتين بمساحة 30 هكتاراً (أي 0,3 كلم2) لكل جزيرة تحوي على مبان لخدمات المرور، الطوارئ، والجهات المختصة لمراقبة صيانة الجسر، ومحطة للتزويد بالوقود، ومرسى للقوارب.

هذا بالإضافة إلى جسر للملاحة الرئيسي بارتفاع 23 متراً بفتحة ملاحية 120 متراً مخصصة لمرور السفن، والثاني مسار جسر وصلة الدوحة بطول 9 كيلومترات تقريباً، ويهدف إلى حل الاختناقات المرورية من منطقة الشويخ خاصة على طريق الغزالي السريع والناطقة عن حركة مرور الشاحنات الكبيرة (الداخلية والخارجية) لميناء الشويخ والعمل على تحويلها إلى طريق الدوحة.



جانب من لقاء الوزير مع مهندسي المشروع ووسائل الإعلام

فرج ناصر

أكد وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء م.عبدالعزیز الإبراهيم أن مشروع جسر الشيخ جابر يسابق الجداول الزمنية المحددة لتنفيذه، مبيناً أن نسبة الإنجاز المقررة للمشروع في هذا الوقت منذ البدء في تنفيذه هي 20٪، إلا أن العمل المستمر والدؤوب من قبل العاملين به ساهم في تقدم نسبة الإنجاز عن المحدد له.

وقال م.الإبراهيم - خلال زيارته الميدانية صباح أمس لمشروع جسر الشيخ جابر - إن العمل بالمشروع جاء متقدماً بعكس المشاريع في السابق والتي عادة ما تتأخر، لافتاً إلى أن المشروع مقسم إلى ثلاث مراحل الأولى من ناحية الشويخ والثانية في عمق البحر «الجزيرة» والثالثة جهة منطقة الصبية.

وكشف عن عزم الأشغال البدء في صب القواعد الأساسية للجسر الرئيسي بداية شهر أكتوبر المقبل، مبيناً أنه تم الانتهاء من فحص التربة وإنشاء مساكن للبيئة البحرية وزرع طحالب بإشراف من الهيئة العامة للبيئة.

وقال م.الإبراهيم أنه تم الانتهاء من عمل مرفأ مؤقت وطريق خدماتي للمشروع في الجزء الخاص في منطقة الصبية، معلناً عن توجه الأشغال إلى توقيع عقد مشروع وصلة الدوحة خلال الأسبوعين القادمين بقيمة مالية تقدر بأكثر من 165 مليون دينار.

وأشار إلى حرص الوزارة على الشد على عدم وضع أي منشأة أو أعمال تخص المشروع داخل البحر إلا بموافقة الهيئة العامة للبيئة، لافتاً إلى أن الأشغال تعتزم إنشاء مركز

بدء صب القواعد الأساسية للجسر الرئيسي للمشروع بداية أكتوبر

توقيع عقد مشروع وصلة الدوحة خلال أسبوعين بقيمة تقدر بأكثر من 165 مليون دينار

إنجاز عمل مرفأ مؤقت وطريق خدماتي للمشروع في الجزء الخاص في منطقة الصبية

SYMPHONY STYLE HOTEL KUWAIT
فندق سيمفوني ستايل الكويت

مشروبات الصيف المنعشة

تقديم في المطاعم التالية

كوتشينا. لونا. شوكو كافييه.

2.950 د.ك.
للمشروب الواحد

السالمية، شارع الخليج العربي
2577 0000
info@SymphonyStyleHotel.com

cucina chococafé LUNA

AL-TUURIA

Audi Approved: plus
السيارات المستعملة المعتمدة

مجمع التلال

ساعات العمل
من السبت إلى الخميس
9:00 صباحاً إلى 1:00 ظهراً
4:30 مساءً إلى 8:30 مساءً

audiapproved.com

رحلة البحث عن Audi تبدأ في معرضنا.

أنا في Audi Approved plus سأنظر لك على سيارة Audi المستعملة المعتمدة. ونجد لك الموصفات التي تلبيها. إن نظام Audi Stock Locator المبتكر يتيح لك أن ترى سيارة Audi المعتمدة التي تملكها بمنتهى السهولة والراحة.

أكثر من 300 نقاط فحص | حد أدنى للضمان 12 شهراً
اختيار قيادة السيارة عند الطلب | خيارات تمويل وتأمين

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.audiapproved.com

فؤاد الغانم وأولاده للسيارات
Fouad Alghanim & Sons Automotive



الجسر المؤقت المجهز لعبور الأليات الخاصة بالعمل في المشروع



أحد مخططات المشروع