

«السكنية»: المشروع يتضمن 23,551 قسيمة سكنية.. و49,16٪ نسبة الإنجاز الفعلية

المشاري تفقد «جنوب سعد العبدالله»: تذييل أي صعوبات تواجه تنفيذ المشروع

4 عقود عاملة في البنية التحتية للمشروع أبرزها عقد الطرق الرئيسية بقيمة 345 مليون دينار



وزير البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري خلال تفقده مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله السكني ويرافقه مدير عام مؤسسة الرعاية السكنية بالتكليف م. راشد العنزي

الحيوية، من بينها خزان مياه الأمطار الرئيسي في المدينة، حيث وجه شكره وتقديره للمهندسين العاملين على جهودهم المخلصة، مؤكدا ضرورة المحافظة على وتيرة الإنجاز المتقدمة مع الالتزام بالمواصفات التعاقدية والجودة في التنفيذ. كما شدد على توحيد الإجراءات والاشتراطات الفنية في البنود المتشابهة بين العقود والمكاتب الاستشارية لتفادي أي تأخير أو ازدواجية في العمل، مؤكدا استعداد الوزارة والمؤسسة لتذليل أي صعوبات تواجه فرق التنفيذ في الميدان.

الصرف الصحي ومجارير وصرف مياه الأمطار، بالإضافة إلى إنجاز 11 جسر مركبات من أصل 29، والبدء في أعمال الأسفلت وتنفيذ 130 مبنى لمحطات الكهرباء الفرعية، مع تقديم ملحوظ في تنفيذ الخزانات الرئيسية. وأوضحت أن المشروع يضم 3 عقود لإنجاز البنية التحتية للضواحي السكنية التي تشمل 23,551 قسيمة سكنية، مؤكدا أن الأعمال في هذه العقود تسير بوتيرة أسرع من الجدول الزمني المحدد. وأضافت أن الوزير المشاري قام بجولة ميدانية في المشروع شملت عددا من المواقع

تفقد وزير البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، يرافقه المدير العام للمؤسسة بالتكليف م. راشد العنزي، مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله السكني، حيث اطلع على آخر مستجدات العقود وأعمال التنفيذ في المشروع.

وخلال الزيارة، عقد الوزير المشاري اجتماعا مع مسؤولي قطاع التنفيذ في المؤسسة، استمع خلاله إلى شرح مفصل حول سير العمل في العقود الإنشائية، كما شاهد عرضا مرئيا يوضح نسب الإنجاز وموقف الأعمال في مختلف مراحلها.

وقالت المؤسسة إن وزير الإسكان اطلع على شرح تفصيلي حول عقود مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله، حيث أوضح مهندسو المشروع أن عدد العقود العاملة في مجال البنية التحتية يبلغ أربعة عقود، من أبرزها عقد الطرق الرئيسية وخدمات البنية التحتية المرتبطة بها، والذي تبلغ قيمته نحو 345 مليون دينار، ويتضمن تنفيذ جميع الطرق الرئيسية في المدينة، بما في ذلك امتداد طريق 6,5 السريع بطول 8 كيلومترات داخل المدينة.

وأضافت المؤسسة أن نسبة الإنجاز الفعلية بلغت 49,16٪، متقدمة على النسبة التعاقدية بنحو 21,76٪، مشيرة إلى الانتهاء من معظم أعمال الخدمات العميقة مثل شبكات



وزير البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري خلال اجتماعه مع مسؤولي قطاع التنفيذ في المؤسسة العامة للرعاية السكنية

المجلس البلدي

أكدت أن تسهيل معاملات أجهزة الدولة والمساهمة في تسريع خطوات إنجاز خطتها من أهم أولوياتنا

منيرة الأمير: استقطاع جزء من موقع «الصناعات البترولية» بالزور لـ «نפט الخليج»



م. منيرة الأمير

بداح العنزي

أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة م. منيرة الأمير بالموافقة على طلب استقطاع جزء من موقع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة شمال مصفاة الزور لصالح الشركة الكويتية لنفط الخليج.

وأكدت م. منيرة الأمير أن اللجنة الفنية تعد من الركائز الأساسية في عمل المجلس، لما تضطلع به من مهام فنية وتنظيمية مهمة تساهم في دراسة وتحليل المعاملات المعروضة على المجلس بهدف الوصول إلى تصورات دقيقة قبل مناقشتها والتصويت عليها في الجلسات العلنية.

وأشارت إلى أن معدل إنجاز المعاملات في اللجنة الفنية يعتبر الأعلى بين لجان المجلس البلدي بفضل الجهود الكبيرة والتعاون المستمر بين أعضاء اللجنة وحرصهم على سرعة الإنجاز مع ضمان الدقة في الإجراءات والالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

وأوضحت أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها سبع معاملات متنوعة من بينها معاملات تتعلق بطلبات ضم أجزاء من أسلاك الدولة في منطقة القبلة حيث تم استعراض الرايين الفني والقانوني والتنظيمي وتمت الموافقة، مؤكدا أن اللجنة تحرص على دراسة جميع الجوانب المتعلقة بأي معاملة قبل إصدار توصياتها، وبحثت اللجنة أيضا طلبا مقدما من الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كبيك) لاستقطاع جزء من الأرض التابعة لها وضمها لصالح الشركة الكويتية لنفط الخليج، وذلك لتسهيل عمليات البحث والتنقيب واستخراج النفط بما يتماشى مع الخطط التنظيمية للدولة.

وأضافت: رغم أن هذه الطلبات تعد من المطالبات الرسمية الروتينية، إلا أننا في المجلس البلدي نوليها اهتماما كبيرا نظرا لأهميتها في دعم

إعادة إعمار المنطقة المتضررة من حريق سوق المباركية.

ويأتي هذا المشروع تمشيا مع توجيه البلدية نحو تطوير المرافق العامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة

وسوف يتم الأخذ بعين الاعتبار زيادة عدد دورات المياه في منطقة المباركية من خلال أعمال الممارسة الخاصة بمشروع تطوير أسواق المباركية ومواقف السيارات التابعة لها، حيث ستتم زيادة عدد دورات المياه العمومية وتنفيذها من خلال العقد. وذكرت أن اللجنة أحالت إلى الجهاز التنفيذي اقتراح الهيئة العامة

لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن المرافق العامة لتقديم دراسة تفصيلية، مؤكدا حرص اللجنة على دعم كل ما يخدم المصلحة العامة ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتمت م. منيرة الأمير بالتأكيد على أن اللجنة الفنية تضع دائما نصب أعينها أهمية المشاريع المعروضة وضرورة إنجازها وفق أعلى معايير الدقة والسرعة بما يساهم في تسريع عجلة تنفيذ خطط الدولة التنموية ويعزز الدور الحيوي للمجلس البلدي في دعم مسيرة التنمية في البلاد.

القطاع النفطي الحيوي، وتعامل معها بحرص وسرعة في الوقت ذاته لضمان سير أعمال المؤسسات الحيوية وفق القوانين واللوائح دون إفراط أو تفريط.

وشددت على أن من أولويات اللجنة الفنية تسهيل معاملات أجهزة الدولة والمساهمة في تسريع خطوات تنفيذ خطتها ومشاريعها

واعتبرت ذلك من الأولويات التي تساهم في تعزيز الصحة العامة وراحة مرتادي الأماكن العامة، خاصة في المواقع ذات كثافة الزوار المرتفعة مثل سوق المباركية، مشيرة إلى أنه جار العمل على إنشاء دورة مياه ذكية في القسيمة رقم 12 ضمن مشروع

AlraiTV

ROD

للحين أقول لك!!

قدم استقالتك

اختبار الاستقالة

AlraiTV

الأربعاء
الساعة 9:30 مساءً على منصة ROD

الخميس
الساعة 9:30 مساءً على تلفزيون الراي