

مدير المشروع أكد استمرار العمل في إنجاز الأعمال الواقعة تحت الأرض

ندوم لـ «الأخبار»: 6٪ نسبة الإنجاز

في مستشفى جابر حتى الآن



صورة لموقع مستشفى جابر في جنوب السرة التقطت أمس ونظير تنامي الإنجاز

م. علي ندوم

(محمد ناصر)

الطاقة السريرية لمبنى الأبراج في المستشفى ستصل إلى 1160 سريراً والموقف سيتسع لـ 5000 سيارة
3 مواقف لهبوط المروحيات أحدها فوق مبنى الإصابات لتوفير النقل السريع للحالات الحرجة

بالإضافة إلى سكن الهيئة الطبية والتمريضية، فضلا عن مواقف السيارات، لافتاً إلى أن كلفة المشروع ستبلغ 303 ملايين دينار. وقال م. ندوم إنه يجري الآن استكمال أعمال الحفر في أجزاء من موقع المشروع، وكذلك أعمال صب الخرسانة العادية وأعمال عزل للطبقة (عازل الماء) وعمل خرسانات مسلحة للقواعد وصب أعمدة في السرداب الثاني في مبنى المستشفى. وأضاف: إن تصميم المستشفى يمزج بين مفهوم التخطيط وفق العمارة الزخرفية الإسلامية، مبيّناً أن منارة المستشفى ترمز إلى التاريخ البحري الغني للكويت، وتشكل الأطراف الخمسة لشكل النجمة الهندسي عنصر المنارة أو الفانوس لإرشاد الجمهور القادم من أطراف الموقع والشوارع المحيطة به، لافتاً إلى أن مشروع المستشفى يعد صرحاً شامخاً ومنارة ترمز للصحة والرفاه والازدهار في الكويت. وقال: إن موقع المستشفى يعتبر إحدى بوابات مدينة الكويت، حيث يشغل موقعا في الركن الشمالي الغربي من منطقة جنوب السرة إلى الأحياء المجاورة المحيطة به، ويشكل صرحاً مدنياً يمثل مرجعاً ومرمياً لمرحلة التطور الحضاري والثقافي للكويت. وقال إن المشروع مجهز بالخدمات الأخرى التكميلية مثل خزانات الوقود وخزانات الأوكسجين وخزانات المياه ومحطات الكهرباء الخاصة ليشغل نفسه بنفسه، إضافة إلى المولدات الاحتياطية.

مقسم إلى ثلاثة أجزاء حيث أن ثلث أعمال المشروع تقع تحت الأرض. وأضاف أن أعمال الصعود إلى الأدوار الأرضي والأول ستكون بعد عام ونصف العام من الآن بعد الانتهاء من الأعمال الواقعة تحت الأرض. وقال إنه جارٍ أيضاً العمل في صب اسقف السرداب الثاني لمبنى المستشفى وجارٍ أيضاً إنجاز أعمال أساسات سكن الأطباء والمرضى، مؤكداً أنه جارٍ العمل في المشروع على مدار الـ 24 ساعة حيث هناك 3 شفتات تقوم بتنفيذ هذه الأعمال بعد تحسن حالة الطقس. وأضاف أنه تم افتتاح الديوانية لاستقبال الجمهور من المواطنين والإعلاميين وكل جهة ترغب في زيارة هذا المشروع مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع. وأشار إلى أننا مازلنا مستمرين في تدريب طلبة الجامعة وكذلك تدريب المهندسين الخريجين على الأعمال النظرية والعملية على أعمال المشروع. وتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في أكتوبر 2013 مؤكداً في الوقت نفسه عدم وجود أوامر تغييرية على أعمال المشروع. وكشف م. علي ندوم أن مبنى المستشفى الرئيسي يقع على مساحة 469,370 متراً مربعاً وسيكون متكامل الخدمات، وأضاف أن خدمات المستشفى ستكون ذات جودة مرتفعة ومعايير عالية وسيوفر المستشفى العلاج الشامل وذلك من خلال برنامج رعاية متكامل والذي من شأنه تعزيز الصحة للأجيال الحالية والقادمة في الكويت. والوقود والأوكسجين وكذلك مولدات الطاقة.

فوج ناصر
سيكون مستشفى الشيخ جابر الأحمد بعد اكتماله أكبر مستشفى في الشرق الأوسط كما أنه سيكون مميّزاً بتصميماته الحديثة من خلال دمج التكوينات الإسلامية التقليدية مع التكوين الإبداعي لأحدث الاحتياجات الوظيفية والتقنيات الطبية ما يجعل هذا المستشفى منارة وصرحاً معمارياً وطبياً فريداً على مستوى الشرق الأوسط للسنوات القادمة. وقد تم تكليف شركة لنجدون وويلسون العالمية بالمشاركة مع «دار مستشارو الخليج» في عام 2005 بالقيام بأعمال التخطيط والتصميم كما تم تكليف «المقاولون العرب» في عام 2009 لتنفيذ مستشفى الشيخ جابر الأحمد بسعة 1,160 سريراً تماشياً مع استراتيجية وزارة الصحة المستقبلية لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لسكان الكويت، حيث سيكون هذا المستشفى عند إنجازه أكبر مركز طبي في الكويت يقدم الخدمات الطبية لسكان منطقة جنوب السرة والمناطق المحيطة بها البالغ تعدادهم تقديرياً 600,000 نسمة. وقال مدير مشروع مستشفى الشيخ جابر م. علي ندوم إن نسبة الإنجاز الحالية للمشروع بلغت 6٪ من الأعمال التي تم إنجازها حالياً، مشيراً إلى أنه جارٍ إنجاز الأعمال الواقعة تحت الأرض مثل سرداب مواقف السيارات والوحدة المركزية للتكييف تحت الأرض بـ 22 متراً، موضحاً أن المشروع

مستشفى مصمم وفق نظام الفنادق

الترجمة. كما أن المشروع حالياً مزود بالكاميرات حيث باستطاعة القيادة العليا بالوزارة متابعة أعمال المشروع من مكاتبهم في الوزارة.

المبنى مصمم من الداخل على نظام الفنادق، حيث توجد في بهو المستشفى الحدائق ومقاهي «الكوفي شوب» ومسرح معد للاجتماعات والمحاضرات ومجهز بالأدوات الكاملة وسماعات



(فاسم باشا)

العمل يجري ليل نهار لإنجاز المستشفى في أكتوبر 2013

اليوم فقط!

TECHNOSAT T32

32 inch

LCD TV

HD Ready

1 سنة كفالة!

حصرياً Exclusive

Contrast 1:30,000

Resolution 1366x768

2xHDMI

فقط 19.9 دك شهرياً 6 Monthly

100% موفى بمعايير

يوريكا

كل شيء عن الإلكترونيات

Tel: 25761100

الصفحة الأولى خلال 3 أشهر
الأوراق المطلوبة: بطاقة عينية، شهادة راتب فقط
حسب الشروط الائتمانية

السامية شارع سالم المبارك - بيجوار مجمع زهرة
الشويخ شارع النور - دوار الحوازات - لايف سنتر
التحجيل دوار المشايخ - بيجوار سوق الميرة
القرونية شارع حبيب الشاير