

فتح التحويلات المرورية على 4 مراحل بما يؤدي إلى انسيابية السير على المداخل والمخارج

العابدين لـ «الأنباء»: إنجاز 86% من أعمال تطوير الدائري الأول



جانب من الأعمال في الدائري الأول



م.محمد العابدين متحدثاً إلى الزميل فرج ناصر (محمد ماهر)



مدير مشروع الدائري الأول م.محمد العابدين

على حركة المرور على المداخل والمخارج للمنشآت الموجودة في المنطقة. وأضاف أن الفوائد المرجوة من المشروع هي التخلص من مشكلة الاختناقات المرورية الحالية والمتوقعة في المستقبل البعيد وتوفير مداخل ومخارج سريعة بتطوير المنطقة وتخفيف الازدحام في وسط المدينة والطرق الإشعاعية المؤدية إليها.

● فرج ناصر

المنخفض باتجاه قصر العدل شمالاً وبالعكس وتم فتحها لحركة المرور وهذا سهل حركة المرور من وإلى منطقة قصر العدل. وأوضح أنه تم عمل خدمات خطوط المياه وتنفيذ الخطوط الجديدة للمياه وكذلك جار تنفيذ أعمال خطوط الصرف الصحي وشبكة الهوائيات الخاصة بالمشروع. وقال بأنه سيتم خلال أعمال 4 مراحل وذلك من أجل المحافظة

الساعة 2:50 صباحاً، وهذا سهل حركة المرور من طريق الدائري الأول - الجزء الجنوبي القائم إلى شارع جمال عبدالناصر باتجاه الشويخ دون الدخول إلى دوار بوابة الجبراء. وتم فتح الجسر العلوي رقم 1 والمتجه من طريق الدائري الأول - الجزء الجنوبي القائم إلى شارع جمال عبدالناصر وبطول 671م يعرض حارة واحدة بالإضافة إلى حارة أمان أخرى، وقد تم فتح الجسر لحركة المرور 2011/9/12

بالإضافة إلى أعمال الكريستون لكل من الطرق الأرضية في طريق الدائري الأول - الجزء الجنوبي مقابل مسجد الميلم وشارع جمال عبدالناصر، حيث تم الانتهاء من الطرق الأرضية في منطقة قصر العدل. علماً أنه تم فتح بعض الطرق الأرضية لحركة المرور في كل من منطقة الدائري الأول وشارع جمال عبدالناصر. وقال من الأجزاء التي تم فتحها في المشروع لحركة المرور فتح الجسر رقم 10 على تقاطع شارع

والكريستون والبلاط المتداخل. واستكمال الأعمال الإنشائية المتبقية من صب البلاطات الأرضية والجدران الاستنادية المتبقية بالإضافة إلى أعمال الدفان والدمك خلف الجدران لكل من الطرق المنخفضة أرقام TR4، TR5D و جار استكمال أعمال الدهان للأجزاء المنتهية. ويجري أعمال الطرق من دفان وتجهيز ودمك وحصص طبقات الأساس والبدء بصب طبقات الاسفلت للطرق الأرضية الجديدة،

وأشار إلى أن من الأعمال الرئيسية التي تم إنجازها أعمال فحص وحماية البيئة، وذلك للتأكد من أن الأعمال لا تؤثر بشكل غير مقبول على البيئة. وتم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية الرئيسية لكل من الجسرين العلويين رقمي 2 و3 و جار استكمال أعمال الدهان، علماً أن الجسرين رقمي 2 و3 بتجهان من شارع جمال عبدالناصر إلى طريق الدائري الأول - الجزء الشمالي الجديد.

24 مليون دينار قيمة الأعمال المنجزة من التكلفة الإجمالية للمشروع والبالغة 29 مليوناً اكتمال المشروع سيقضي على الاختناقات المرورية على الطريق ويدعم تنظيم الحركة داخل العاصمة

أكد مدير مشروع الدائري الأول م.محمد العابدين أن نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى لتطوير طريق الدائري الأول بلغت حتى الآن 86%، مؤكداً أن نسبة الأعمال المتبقية في المشروع هي 14%. وأضاف أنه تم صرف 24 مليون دينار على أعمال المشروع من إجمالي التكلفة الإجمالية لهذه المرحلة وتبلغ 29 مليون دينار. وأضاف أنه كان من المفترض أن يتم الانتهاء من أعمال هذا المشروع خلال يوليو الماضي، لكن تم التأجيل بناء على طلب المقاول للوزارة، و جار دراسته من قبل الاستشاري للوزارة.

وأشار إلى أن من الأعمال الرئيسية التي تم إنجازها أعمال فحص وحماية البيئة، وذلك للتأكد من أن الأعمال لا تؤثر بشكل غير مقبول على البيئة. وتم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية الرئيسية لكل من الجسرين العلويين رقمي 2 و3 و جار استكمال أعمال الدهان، علماً أن الجسرين رقمي 2 و3 بتجهان من شارع جمال عبدالناصر إلى طريق الدائري الأول - الجزء الشمالي الجديد.

وتم الانتهاء من أعمال إعادة تاهيل وتحويل مسار مجرور صرف مياه الأمطار الرئيسي وتم إزالة المجرور القائم و جار العمل على تحويل باقي خطوط الخدمات في المنطقة ومن ضمنها خدمات خطوط وزارة المواصلات ووزارة الكهرباء.

وتم الانتهاء من معظم أعمال الأنفاق الدقيقة micro-tunneling وذلك لإعادة تاهيل وتحويل خطوط خدمات الصرف الصحي. وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للجسور أرقام 6 و7 على شارع أبو بكر الصديق، بالإضافة إلى الجسرين 8 و9 على شارع السور وتم الانتهاء من أعمال الحواجز الخرسانية لجانب الجسور.

و جار العمل على إنشاء محطتي ضخ مياه الأمطار من الطرق المنخفضة، حيث تم تقريباً الانتهاء من بناء الجدران (نوع ركائز) على عمق 17 متراً و جار استكمال باقي الأعمال المطلوبة.

و جار استكمال أعمال طريق الدائري الأول قرب الشامية من تجهيز الطرق على مستوى الأرض و رصفها بالاسفلت بالإضافة لأعمال تركيب الحواجز الخرسانية

و جار استكمال أعمال طريق الدائري الأول قرب الشامية من تجهيز الطرق على مستوى الأرض و رصفها بالاسفلت بالإضافة لأعمال تركيب الحواجز الخرسانية

Volkswagen Behbehani Kuwait

VolkswagenQ8



وصلت طلبية خاصة من ألمانيا للكويت فقط - جيتا 2012 - كمية محدودة

- تأمين ذهبي شامل لمدة سنة مجاناً
- 5 سنوات كفالة المصنع بدون تحديد المسافة
- 3 سنوات صيانة مجانية أو 45,000 كم
- خدمة VIP مجاناً
- 3 سنوات تأمين ضد الغير + تسجيل المرور (لوحات)
- سيارة بديلة عند الخدمة



Das Auto.

السعر 4,555 دك



شركة بهبهاني للسيارات

معرض الري، هاتف: 1 822 589

معرض الشويخ، هاتف: 1 822 589 داخلي: 677-678

فرعنا في بيت التمويل الكويتي، هاتف: 28 43 977 2

خدمة ما بعد البيع، هاتف: 1 843 843

www.volkswagen.com.kw



استمرار أعمال دفن التوصيلات الرئيسية



تركيب محطات ضخ للمياه من الطرق المنخفضة