

تسابق الكويت الزمن في إقامة المشاريع التنموية الكبرى التي تحقق طموحات المواطنين في رؤية وطنهم وقد ارتدى حلة تليق به، في هذه الصفحة نصف الشهرية، ستلقى في كل مرة الضوء على أحد هذه المشاريع، لتسريع خطوات الإنجاز، وحلحلة أي معوقات تعترض طريقه، للتواصل مع الصفحة: d.project@alanba.com.kw



## مشاريع تنموية



مدير إدارة تنفيذ المشاريع بوزارة الأشغال م.عباس غلوم لـ «الأنباء»: 86% نسبة الإنجاز حتى الآن و2700 عامل مؤهل يعملون يوميا في المشروع

# مستشفى جابر الأحمد منارة طبية وصرح معماري حضاري بتكلفة 304 ملايين دينار

تنسيق مع «الصحة» لتشغيل عيادة الأسنان في المستشفى قريبا

وأخرى لكبار الشخصيات، ويحتوي على العديد من قاعات المحاضرات التي تستوعب 300 مقعد، وكذلك مركز للتمريض وغرف المرضى، ولضمان الأمان ضد الحرائق فقد تم تزويد جميع المباني ومواقف السيارات بنظام المرشات وبفوهات الحريق وخزانات إطفاء في جميع الأدوار والتي تم توزيعها بشكل يغطي أي حادث حريق مع أنظمة متطورة لتشغيلها، وكذلك هناك نظام متطور لشبكة الصرف الصحي، ومخزن خاص للوقود، كما تم تجهيز الأنظمة الكهربائية وتوزيع شبكتها بأسلوب متميز وشامل لجميع الأماكن وبما يغطي جميع الاحتياجات من إضاءة وغيرها من إمكانية إيصال الكهرباء لبعض الأجهزة في جميع غرف وقاعات وممرات ومرافق المستشفى.



مبنى الطاقة الشمسية في المشروع

**المستشفى سيخدم حوالي 600 ألف نسمة ويضم 36 غرفة عمليات كبيرة وصغيرة وأكبر مركز لعلاج الإصابات في الشرق الأوسط**



الموقع 2224180 م2، وتتألف مداخل الموقع من 5 بوابات رئيسية، بالإضافة إلى مدخل فرعي للخدمات وهذه البوابات قادرة على تسهيل حركة المرور الكثيفة المتوقعة لدخول المستشفى والخروج منه وتدفق السيارات بكل انسيابية، وفي جميع الأوقات، وكذلك به عدد كبير من المواقف القريبة من المبنى لمركبات ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك لخدمتهم والتسهيل عليهم، ولكي لا يشكل البحث عن موقف لهم عائقا أمام تقديم أفضل الخدمات لهذه الفئة العزيزة على الجميع.

وإذ غلوم: إن المشروع يقع في منطقة الوزارات في جنوب السرة وستبلغ مساحة

استراتيجية وزارة الصحة المستقبلية لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لسكان الكويت، ويحتوي المشروع على 7 مداخل ومصاعد للمرضى والخدمات بعدد إجمالي يصل إلى 150 مصعدا تقريبا، ووجود مركز للكوارث والحوادث وهو الأول من نوعه في الكويت، مع توافر مول طبي يمتد على طول 1 كم ويحتوي على محلات متعددة للمرضى والمرافعين.

مساحة ضخمة



مبنى طب الأسنان جاهز للتشغيل

المشروع وذلك لاختيار مواقع أكثر ملاءمة وفائدة لسير العمل وبناء على آراء المتخصصين في هذه المجالات.

عمالة مؤهلة

وأفاد غلوم بأن هناك 2700 عامل مؤهل يعملون بشكل يومي ولديهم خطة متكاملة من حيث شروط السلامة وتطبيق اشتراطات العمل، ويعملون في ظروف جيدة ومناسبة، من حيث ساعات العمل وتأمين احتياجاتهم ومستلزماتهم من قبل المقاول ليكون أداءهم على أكمل وجه، ولتنفيذ المطلوب منهم بالسرعة الممكنة خصوصا أنهم من العمالة المؤهلة وذات

الخبرة في مجالاتها المتنوعة، مؤكدا أن مواقف للسيارات في المشروع تسع 5000 سيارة، بالإضافة إلى العديد من المظلات و3 مهابط لطائرات الهليكوبتر، كما أن جميع أنواع الخدمات الطبية متوافرة على أحدث مستوى، معلنا أن المستشفى سيخدم حوالي 600 ألف نسمة هم تعداد سكان المناطق المحيطة بمنطقة جنوب السرة، ويضم 36 غرفة عمليات كبيرة وصغيرة ومختبرات وجميعها ستكون مجهزة بأحدث المعدات الطبية بأشراف وزارة الصحة، وكذلك أكبر مركز لعلاج الإصابات في الشرق الأوسط، ويشتمل على 1168 سريرا تماشيا مع

**المشروع يضم 5000 مواقف تسع 3000 سيارة و3 مهابط لطائرات الهليكوبتر وأجنحة أميرية خاصة وأخرى لكبار الشخصيات**



فرج ناصر

أكد مدير إدارة تنفيذ المشاريع بوزارة الأشغال م.عباس غلوم أن نسبة الإنجاز في مشروع مستشفى جابر الأحمد بلغت حتى الآن 86% من إجمالي الأعمال، موضحا أن نسبة الإنجاز في المشروع تتوزع كالتالي: 96% للعيادات الخارجية، 80% مبنى العلاج والتشخيص، 90% مبني الإصابات، 76% للأبراج الرئيسية، 71% للأعمال الخارجية، 99% للمحطة المركزية، 97% سكن التمريض، 97% مبنى الأسنان.

وأضاف غلوم في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 304 ملايين دينار، وتشمل جميع الأعمال التي يتم تنفيذها، مشيرًا إلى أنه جار التنسيق مع «الصحة» لتسليم مبنى الأسنان وتشغيله حيث تم تجهيزه بالمعدات من قبل وزارة الصحة ولن يتبقى سوى بعض الأعمال البسيطة التي يتم إنجازها لتشغيله بشكل فعلي قريبا، معلنا مخاطبة الوزارة بخصوص تشغيل أجزاء المبنى الأخرى كالعيادات الخارجية والتي تتطلب بعض الملحقات الضرورية مثل مواقف للسيارات وتجهيز الصيدلية وأجهزة التعقيم والغسيل وكذلك المختبرات لتكون جاهزة للعمل.

وكشف غلوم أن هناك أجزاء كبيرة من المشروع تم تأنيدها وتركيبها ويانتظار تركيب أعمال أخرى، مشيرًا إلى أن المعدات الطبية تتبّع وزارة الصحة وهذا الأمر من اختصاصها وهي المشرفة على تشغيل المبنى، مبينا أن هناك تأخيرا في تنفيذ المشروع بسبب ضخامة حجمه، بالإضافة إلى بعض المشاكل الفنية الخارجة عن إرادة الوزارة والمقاول المنفذ.

وذكر أن هناك بعض الأوامر التغييرية التي طرأت على المشروع وبلغت قيمتها 7 آلاف دينار تقريبا، حيث تم تعديل بعض الأماكن في



محطات المياه في المشروع



م.عباس غلوم متحدثا إلى الزميل فرج ناصر