



مبارك: 29 مليون دينار التكلفة الكلية للأعمال وتخصيص ضاحية لمباني الخدمات العامة بمساحة 35,909 هكتارات

# «الأنباء» في موقع «جنوب عبدالله المبارك»

## سباق مع الزمن لإنجاز المشروع لاستيعاب 28 ألف مواطن



م.فراس مبارك يتحدث الى الزميل عادل الشنان خلال الجولة

وناد صحي وموقع ملاعب، وكافتيريا وكل ذلك على مساحة 35,909 هكتارات.

ويبين أن مكونات المشروع متعددة كما هو حال مشاريع المؤسسة ومنها شبكة الطرق التي تضم 224373 متراً طولياً من الكريستون و977456 م<sup>2</sup> أسفلت و477 علامة مرورية وشبكة الأمطار حيث يبلغ خطوطها 63925 متراً طولياً و3170 متراً طولياً لمجارير الأمطار ذات الفتحة الواحدة و186 متراً طولياً لذات الفتحتين بالإضافة الى 1605 مناهيل و2076 جاليا مفردا و157 جاليا مزدوجا و8 فتحات صيانة مجرور، أما شبكة الصرف الصحي فمكونة من 75565 متراً طولياً كخطوط للشبكة و2589 منهولا، في حين تتكون شبكة المياه العذبة من 11064 متراً طولياً كخطوط للشبكة و929 منهولا ومحبساً و409 فوهات حريق تحت الأرض و20 فوهة أخرى فوق الأرض وتتكون شبكة الري من 18338 متراً طولياً و89 منهولا ومحبساً وخزان مياه ري.

ووفقاً للعقد 1331 تعمل على إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق وأعمال البنية التحتية والرئيسية وتحديد 3260 قسيمة بالإضافة الى محطات الكهرباء الفرعية وخزان مياه الري وذلك على مساحة المشروع البالغة 4,357,600 متر مسطح بما يعادل 435,76 هكتارا، وقد بلغت قيمة العقد 28 مليوناً و990 ألف دينار كويتي، وتنفذ الأعمال عبر شركة «ليماك إنسان» ووكيلها المحلي شركة «kceec» للهندسة والمقاولات، كما أن المشروع يعد أحد مشاريع الخطة التنموية للدولة المقدر أن تكون الكثافة السكانية فيه قرابة الـ 28,362 ألف نسمة ويحيطها حزام شجري ومساحات مقسومة بمساحة 8,548 هكتارا.

ووفقاً للعقد 1331 تعمل على إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق وأعمال البنية التحتية والرئيسية وتحديد 3260 قسيمة بالإضافة الى محطات الكهرباء الفرعية وخزان مياه الري وذلك على مساحة المشروع البالغة 4,357,600 متر مسطح بما يعادل 435,76 هكتارا، وقد بلغت قيمة العقد 28 مليوناً و990 ألف دينار كويتي، وتنفذ الأعمال عبر شركة «ليماك إنسان» ووكيلها المحلي شركة «kceec» للهندسة والمقاولات، كما أن المشروع يعد أحد مشاريع الخطة التنموية للدولة المقدر أن تكون الكثافة السكانية فيه قرابة الـ 28,362 ألف نسمة ويحيطها حزام شجري ومساحات مقسومة بمساحة 8,548 هكتارا.

### مكونات المشروع

وأشار إلى أن توقيع العقد تم في 5 مارس 2018 وبدأنا الأعمال في 11 ابريل الماضي، والفترة التعاقدية لإنجاز الأعمال مدتها 730 يوماً أي أن تاريخ الإنجاز التعاقدية



م.فراس مبارك مستعرضاً خريطة مشروع مدينة جنوب عبدالله المبارك

من كميات الدفان اللازمة، حيث يتم العمل في الموقع على مدار 24 ساعة من خلال 3 نوبات عمل للوصول للمناسيب اللازمة، وكانت نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع 17,4٪ وهي متقدمة عن النسبة التعاقدية بواقع 5,1٪ وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي، ومن المتوقع أن تصل نسبة الإنجاز الفعلية خلال شهر يناير الجاري الى 21,7٪، وقال مبارك أن «السكنية»

الداثري «6,5» والذي سيتيح لقاطني المدينة التنقل خلال دقائق معدودة بين المناطق السكنية والتجارية ومواقع الجهات الحكومية، مؤكداً أن التحدي الأكبر في المشروع هو رفع متوسط الدفن في الموقع الى 2,5م تقريبا على كامل المسطح مما يستلزم توريد 9 ملايين مكعب للدفن، وقد خصصت الهيئة العامة للصناعة موقع تركال لتلبية احتياجات المشروع

### عادل الشنان

في إطار الجهود المتواصلة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لإنشاء المدن والمشروعات الإسكانية بالتعاون مع الجهات المختصة، والسعي لتأمين المسكن اللائم للمواطن، تسابق المؤسسة الزمن للانتهاء من تنفيذ البنى التحتية للمدن والضلوح في العديد من المناطق الجديدة حتى يتمكن المستحقون من أصحاب الطلبات بالبدء في بناء قسائمهم، ومن أهم تلك المدن مدينة جنوب عبدالله المبارك، والتي قامت «الأنباء» بجولة ميدانية داخل موقع المدينة والإطلاع على سير الأعمال الخاصة بتنفيذ وصيانة البنى التحتية والطرق والشبكات المختلفة، والوقوف على آخر الإنجازات التي تمت، وأهم المعوقات التي تعترض المشروع مثل وجود مردم للنفائات وبعض مخلفات الاحتلال العراقي من متفجرات وناظر عسكرية، وفي هذا السياق، أكد ممثل المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس المقيم في مشروع مدينة جنوب عبدالله المبارك م.فراس مبارك أن المشروع يقع في موقع متميز من المنطقة الحضرية حيث يبعد مسافة 8 كم من جهة الشمال الشرقي عن مطار الكويت وأقل من 2 كم عن مدينة عبدالله المبارك السكنية وجامعة «الشدادية» وقرب مدينة غرب عبدالله المبارك وسوق الخضار من الجهة الغربية، بالإضافة الى وجود مكتب خاص للنفائات في الجهة الجنوبية وبمحاذاة الدائري السابع السريع، بالإضافة الى



(زين علام)

جانب من الأعمال الإنشائية

### 400م<sup>2</sup> مساحة قسائم المشروع موزعة على خمس ضواح سكنية وأخرى لمباني الخدمات العامة

### بدأنا العمل خلال أبريل الماضي و730 يوماً الفترة التعاقدية وإنجاز المشروع في أبريل 2020

### دفن أرض الموقع بـ 4 ملايين م<sup>3</sup> للوصول للمناسيب اللازمة للبناء

### تحويل مسار خطوط المياه العذبة إلى خارج أرض المشروع وإزالة «الكهرباء» وفق مناقصة منفصلة

وذكر أن الأعمال المدنية لشبكة الهاتف تتكون من 118713 متراً طولياً و152 منهولا، أما أعمال الشبكة الكهربائية الخارجية فتتكون من 705 عبارات لإنارة الطرق و294 عبارة ضغط منخفض و193 عبارة ضغط متوسط و36 عبارة جهد 132ك.ف. بالإضافة الى 81 محطة و4 محولات، و8 محطات و2 محول.

وشدد على أن العمل جار على مختلف المستويات وبتوجيهات من قيادات «السكنية» ونسعى لإنجازها المشروع قبل الموعد المحدد له، ونحن قادرون على تحقيق ذلك، ونبشر المواطنين أنه خلال فترة الأعمال السابقة تم دفن أجزاء من أرض الموقع بحوالي 4 ملايين م<sup>3</sup>.

### إزالة المعوقات

بشكل عام، أما فيما يخص الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مثل موقع التخريج وخزانات المياه، فقد قامت الهيئة بإيجاد آلية لنقل خزانات المياه والمضخات الى مخازنها، وبالنسبة لوزارة الكهرباء والماء يوجد عقد آخر لإزالة خطوط الكهرباء وسيكون متزامناً مع انتهاء المشروع.

حول وجود مردم للنفائات في أرض المشروع وبعض النواظر العسكرية المتواجدة منذ الاحتلال العراقي الغاشم، أوضح مبارك أن العمل جار حالياً لتطهير المردم بالإضافة الى جهود كبيرة لوزارة الدفاع في التعامل مع النواظر والمخلفات العسكرية، مؤكداً عمل مجسات لأرض المشروع

### باقة ورد

باقة ورد مقدمة الى نائب المهندس المقيم في مشروع مدينة جنوب عبدالله المبارك م.فيصل الظفيري لما قدمه من جهد وتعاون مع «الأنباء»

وتسهيل مهام العمل وإتمام الجولة في المشروع، وأيضا مدير العلاقات العامة والإعلام عمر الرويح وممثلي المؤسسة في موقع العمل.



مشاهدة الفيديو

من الأعمال في محطات الكهرباء بالمشروع



أعمال تنفيذ وتجهيز الطرق



## جمعية الصحفيين الكويتية

### إعلان

#### تذكير ثاني

### لتسديد الاشتراك السنوي لعام 2019

بمناسبة انتهاء السنة المالية 2018 وحلول موعد تسديد الاشتراك السنوي لعام 2019 يود مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية أن يذكر الزملاء أعضاء الجمعية بسرعة سداد التزاماتهم المالية واستلام بطاقات العضوية الجديدة لعام 2019 ومراجعة سكرتارية الجمعية بهذا الخصوص في أوقات الدوام الرسمية من الساعة 9 صباحاً إلى 4 عصراً ومن 5 مساءً إلى 8 مساءً.

**علماً بأن موعد تسديد الاشتراك يبدأ من 2019/1/1 وأخر موعد لتسديد الاشتراك هو 2019/3/31 وفقاً للمادة الثالثة من اللائحة المالية للجمعية.**

**عنوان المقر المؤقت للجمعية:**  
 الشويخ الصناعية - شارع الصحافة الرئيسي  
 مبنى (مجلة البلاغ) - قسيمة رقم (75) - الدور الثاني (2)  
 جمعية الصحافيين الكويتية