

«الأنباء» تنشر تقرير الحكومة المحال إلى مجلس الأمة حول متابعة الخطة السنوية 2021-2022 «الربع الثالث من 2021/4/1 إلى 2021/12/31»

الإصلاح الإداري ومحاصرة البيروقراطية بـ 3 برامج أساسية هي الحكومة الإلكترونية وتطوير المخطط الهيكلي والحوكمة

قطاع العدالة لوزارة العدل ومشروع ميكنة وتطوير وزارة الشؤون الاجتماعية ومشروع التعداد التأسيسي لدولة الكويت 2021 التابع للإدارة المركزية للإحصاء، ولم يحقق مشروع مركز البيانات الوطني لاستمرارية الأعمال وإدارة الكوارث التابع للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تقدماً وأفاد الجهاز بتحديد استراتيجية جديدة للمشروع تتناسب بشكل أفضل مع الأوضاع الحالية ورفعها إلى لجنة الحوكمة، وحقق المشروع إنجازاً بنسبة 7,2% بنهاية الربع الثالث، في حين أفادت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بأنها تواجه موعات فنية مع المشروع حيث قامت الجهة بحسب المشروع من المقاول نظراً لعدم قدرة الشركة على توريد الأجهزة المطلوبة حيث توقفت نسبة إنجاز المشروع لتبلغ نسبة إنجازها 40% خلال الربع الرابع من الخطة السنوية السابقة وأضافت الجهة بمواجهة تحد مالي جديد يتمثل في تأخر وصول الموافقة على اعتماد زيادة الميزانية للمشروع، كما أفادت أيضاً وزارة التجارة بوجود بعض الموعات الإدارية المتعلقة في بقاء الدورة المستندية الخاصة بمشروع «مركز الكويت للأعمال 2»، وأخيراً مشروع المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الخمسة حيث لم يشهد المشروع أي تقدم في نسبة الإنجاز من سنة الخطة 2021/2020 حتى نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022/2021.

يعني البرنامج تطوير المخطط الهيكلي، تطوير استعمالات الأراضي الدولة، واعتماد أنظمة ترقية ومستدامة تساعد على الحفاظ على البيئة الطبيعية، مع الأخذ في الاعتبار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وزيادة السكانية المتوقعة خلال العقدين القادمين. ويعتبر المخطط الهيكلي للدولة هو الأساس في عملية التنمية، فهو الإطار العام الذي يحدد الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية التي تعكس رؤية وأهداف خطط الدولة في استعمالات الأراضي المختلفة.

يعتبر برنامج تطوير المخطط الهيكلي خريطة للتنمية خلال العقدين القادمين، يتم الرجوع إليه في تحديد مستهدفات وبرامج ومشروعات خطة التنمية الحالية والخطط المستقبلية، وهو ما يحقق الأهداف والتوزيع العادل لمشروعات التنمية على كافة مناطق الكويت وتحقق توازناً عمرانياً وديموغرافياً بين المحافظات والخدمات العامة بما يناسب احتياجات المواطنين ويقلل من التعامل المباشر مع الجمهور وبالتالي تقليل فرص الفساد، وتخفيض التكلفة المباشرة وغير المباشرة للأعمال، على استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة في تقديم كافة الخدمات الحكومية من خلال البوابة الإلكترونية للانطلاق نحو الحكومة الذكية.

يتكون البرنامج من 10 مشاريع، جميعها تطويرية، يشارك فيها تسع جهات مختلفة بواقع مشروع لكل جهة ماعدا وزارة الكهرباء والماء، يبلغ إجمالي الاعتمادات المالية لهذه المشروعات 7,4 ملايين دينار، حيث يستأثر البرنامج بـ 100% من إجمالي الاعتمادات المرصودة لركيزة إدارة حكومية فاعلة، أنفق منها 0,63% بنهاية الربع الثالث من خطة 2022/2021، ويلاحظ أن أغلب المشروعات مستمرة من الخطة السابقة، بينما اضيف لركيزة مشروعان جديداً في خطة 2022/2021 وهما مشروع التحول الرقمي لوزارة الكهرباء والماء، و2- مشروع منظومة العدادات الذكية حيث شهد المشروع تقدماً في نسب إنجازهما.

ومن ناحية إنجاز المشروعات، فقد تقدمت ثلاثة مشاريع خلال الربع الثالث وهم مشروع الحكومة الإلكترونية لدعم قطاع العدالة لوزارة العدل ومشروع ميكنة وتطوير وزارة الشؤون الاجتماعية ومشروع التعداد التأسيسي لدولة الكويت 2021 التابع للإدارة المركزية للإحصاء، ولم يحقق مشروع مركز البيانات الوطني لاستمرارية الأعمال وإدارة الكوارث التابع للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تقدماً وأفاد الجهاز بتحديد استراتيجية جديدة للمشروع تتناسب بشكل أفضل مع الأوضاع الحالية ورفعها إلى لجنة الحوكمة، وحقق المشروع إنجازاً بنسبة 7,2% بنهاية الربع الثالث، في حين أفادت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بأنها تواجه موعات فنية مع المشروع حيث قامت الجهة بحسب المشروع من المقاول نظراً لعدم قدرة الشركة على توريد الأجهزة المطلوبة حيث توقفت نسبة إنجاز المشروع لتبلغ نسبة إنجازها 40% خلال الربع الرابع من الخطة السنوية السابقة وأضافت الجهة بمواجهة تحد مالي جديد يتمثل في تأخر وصول الموافقة على اعتماد زيادة الميزانية للمشروع، كما أفادت أيضاً وزارة التجارة بوجود بعض الموعات الإدارية المتعلقة في بقاء الدورة المستندية الخاصة بمشروع «مركز الكويت للأعمال 2»، وأخيراً مشروع المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الخمسة حيث لم يشهد المشروع أي تقدم في نسبة الإنجاز من سنة الخطة 2021/2020 حتى نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022/2021.

يعتبر برنامج تطوير المخطط الهيكلي، تطوير استعمالات الأراضي الدولة، واعتماد أنظمة ترقية ومستدامة تساعد على الحفاظ على البيئة الطبيعية، مع الأخذ في الاعتبار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وزيادة السكانية المتوقعة خلال العقدين القادمين. ويعتبر المخطط الهيكلي للدولة هو الأساس في عملية التنمية، فهو الإطار العام الذي يحدد الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية التي تعكس رؤية وأهداف خطط الدولة في استعمالات الأراضي المختلفة.



م	المشروع	طبيعة المشروع	مرحلة المشروع	الجهة المسؤولة
1	مشروع	تطويري	لم تبدأ	الهيئة العامة للإستثمار
2	مشروع	تطويري	تحضيري	الإدارة العامة للطيران المدني
3	مشروع	تطويري	لم تبدأ	مؤسسة البترول الكويتية
4	مشروع	تطويري	تحضيري	جامعة الكويت
5	مشروع	تطويري	لم تبدأ	معهد الكويت للأبحاث العلمية
6	مشروع	تطويري	تحضيري	وزارة الصحة
7	مشروع	تطويري	لم تبدأ	المؤسسة العامة للرعاية السكنية
8	مشروع	تطويري	تحضيري	وزارة الأشغال العامة
9	مشروع	تطويري	لم تبدأ	وزارة الأشغال العامة
10	مشروع	تطويري	لم يبدأ	جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان

م	المشروع	طبيعة المشروع	مرحلة المشروع	الجهة المسؤولة
11	مشروع	تطويري	لم تبدأ	الهيئة العامة للإستثمار
12	مشروع	تطويري	تحضيري	الإدارة العامة للطيران المدني
13	مشروع	تطويري	لم تبدأ	مؤسسة البترول الكويتية
14	مشروع	تطويري	تحضيري	جامعة الكويت
15	مشروع	تطويري	لم تبدأ	معهد الكويت للأبحاث العلمية
16	مشروع	تطويري	تحضيري	وزارة الصحة
17	مشروع	تطويري	لم تبدأ	المؤسسة العامة للرعاية السكنية
18	مشروع	تطويري	تحضيري	وزارة الأشغال العامة
19	مشروع	تطويري	لم تبدأ	وزارة الأشغال العامة
20	مشروع	تطويري	لم يبدأ	جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان

م	المشروع	طبيعة المشروع	مرحلة المشروع	الجهة المسؤولة
21	مشروع	تطويري	لم تبدأ	الهيئة العامة للإستثمار
22	مشروع	تطويري	تحضيري	الإدارة العامة للطيران المدني
23	مشروع	تطويري	لم تبدأ	مؤسسة البترول الكويتية
24	مشروع	تطويري	تحضيري	جامعة الكويت
25	مشروع	تطويري	لم تبدأ	معهد الكويت للأبحاث العلمية
26	مشروع	تطويري	تحضيري	وزارة الصحة
27	مشروع	تطويري	لم تبدأ	المؤسسة العامة للرعاية السكنية
28	مشروع	تطويري	تحضيري	وزارة الأشغال العامة
29	مشروع	تطويري	لم تبدأ	وزارة الأشغال العامة
30	مشروع	تطويري	لم يبدأ	جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان

المخلص التنفيذي



11 جهة تشارك في تنفيذ المشروعات الإستراتيجية البالغ عددها 15 مشروعا تأخر بعضها بسبب جائحة كورونا تنمية قطاعات الصناعة والزراعة والثروة السمكية والتعدين والخدمات لزيادة الإنتاجية وتطوير الاقتصاد الوطني

حيث يمر المشروع بمرحلة واحدة فقط، وهذه المرحلة التحضيرية، في هذه الحالة تعطي المرحلة التحضيرية الوزن النسبي 100%. وهو ما يعني ان نسبة الإنجاز الكلية للمشروع تكون هي ذاتها نسبة الإنجاز المرئية. تعتبر الإدارة الحكومية الفاعلة هي الركيزة الأولى لخطة التنمية، وتهدف إلى اصلاح الممارسات الإدارية، وتطوير نظم الإدارة العامة ومحاصرة البيروقراطية لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة، بهدف الوصول لجهاز حكومي تنفيذي رشيق عالي الكفاءة، يتميز بمستوى إنتاجية مرتفع، ويخدم كافة

إشائياً، بحيث ان المشروع في حال كونه إشائياً تكون الأوزان النسبية لمراحله على النحو التالي: (20% المرحلة التحضيرية، 70% مراحل التنفيذ، 10% التسليم)، بينما إذا كان المشروع تطويرياً تكون الأوزان كالتالي: (30% المرحلة التحضيرية، 70% مراحل التنفيذ). بمعنى آخر إذا كان المشروع إشائياً وآتم المرحلة التحضيرية 100%، تكون نسبة إنجازها الكلية (20×100) = 20، وإذا ما وصل ذات المشروع الإنجاز ودخل في مراحله التنفيذية وبلغت نسبة إنجازها بها على سبيل المثال 45% عندئذ تكون نسبة إنجازها الكلية = 20

مشروعاً، 4 منها في المرحلة التحضيرية، و8 مشروعات في مراحل التنفيذ، و3 مشروعات لم تبدأ بعد، وعليه يتبين وجود 3 مشروعات مستمرة من سنوات سابقة إلا أنها لم تبدأ بعد، ستم الإشارة إليها لاحقاً في الجزء المخصص لها.

حساب نسب إنجاز المشروعات ان نسب إنجاز المشروعات المشار إليها في التقرير، تعتبر عن نسب الإنجاز الكلية - وليست المرئية - والتي بنيت على أساس إعطاء أوزان نسبية لكل مرحلة باختلاف نوع المشروع من حيث كونه تطويرياً أو

السنوية 2022/2021 على 7 ركائز، تمت صياغتها بحيث تتكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق رأسمال بشري يواكب تحديات التنمية وفقاً للمؤشرات الدولية، وهذه الركائز هي: إدارة حكومية فاعلة، تستهدف اصلاح نظم الإدارة العامة لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة وفاعلية الجهاز الحكومي، اقتصاد متنوع مستدام، يهدف إلى تمكين القطاع الخاص، تشجيع القاعدة الإنتاجية، تشجيع الصناعات المعرفية ذات التقنية المتطورة وتسويقها.. بنية تحتية متطورة، تسعى نحو تطوير البنية التحتية وتحديثها بما يتوافق مع المعايير الدولية، ودعم القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية. بيئة معيشية مستدامة، بهدف ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية لاستدامة الموارد، وخفض نسب التلوث البيئي، رعاية صحية عالية الجودة، لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص. رأسمال بشري إبداعي يعمل على تنمية أفراد المجتمع من خلال التعليم والتدريب لزيادة قدراتهم الإنتاجية والتنافسية، مكانة دولية متميزة، تعزز من مكانة الكويت على المستوى الدولي في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والأعمال الإنسانية.

مشروعات الخطة السنوية 2022/2021 - والبالغ عددها 131 مشروعا - والاعتمادات المالية المرصودة لها وما تم إنفاقه منها بنهاية الربع الثالث من سنة الخطة، توضح ان الاعتمادات السنوية المرصودة لهذه المشروعات بلغت حوالي 1,7 مليار دينار - وبلغت نسبة الإنفاق عليها 32,8%، وهي نسبة تزيد على مبلغها في العام السابق بمقدار 4,4%، كما يتضح من بيانات الجدول ان الاعتمادات المالية المرصودة لمشروعات ركيزة بنية تحتية متطورة هي الأكبر من بين الركائز، وركيزة اقتصاد متنوع مستدام هي الأعلى من حيث نسب الإنفاق على مشروعاتها حيث بلغت نحو 50%.

م	المشروع	نوع المشروع	طبيعة المشروع	مرحلة المشروع	الجهة المسؤولة
1	شركة المستودعات العامة والمنافذ الحدودية (العبدلي)	شركات	مستمر	تحضيري	الهيئة العامة للإستثمار
2	تطوير المدرج الشرقي في المطار الدولي	إشائياً	مستمر	تنفيذي	الإدارة العامة للطيران المدني
3	مصفاة الزور	إشائياً	مستمر	تسليم	مؤسسة البترول الكويتية
4	الوقود البيئي	إشائياً	مستمر	تنفيذي	جامعة الكويت
5	مدينة صباح السالم الجامعية	إشائياً	مستمر	تنفيذي	معهد الكويت للأبحاث العلمية
6	مجمع الشقيا للطاقة المتجددة	إشائياً	مستمر	تنفيذي	المؤسسة العامة للرعاية السكنية
7	مباني جديدة بمستشفى العبدان	إشائياً	مستمر	تنفيذي	وزارة الأشغال العامة
8	مباني جديدة بمستشفى الفروانية	إشائياً	مستمر	تنفيذي	وزارة الأشغال العامة
9	مستشفى الصباح الجديد	إشائياً	مستمر	تنفيذي	وزارة الأشغال العامة
10	مدينة المطلاع السكنية	إشائياً	مستمر	تنفيذي	وزارة الأشغال العامة
11	توسعة مطار الكويت مبنى الركاب (2)	إشائياً	مستمر	تنفيذي	وزارة الأشغال العامة
12	ميناء مبارك الكبير	إشائياً	مستمر	تنفيذي	وزارة الأشغال العامة
13	شبكة سكك الحديد في دولة الكويت - المرحلة الأولى (استشارية)	تطويري	مستمر	تحضيري	الهيئة العامة للطرق والنقل البري
14	تأسيس وتشغيل منظومة ضمان للرعاية الصحية	تطويري	مستمر	تنفيذي	شركة مستشفيات الضمان الصحي
15	مدينة الحرير والجزر (المرحلة الأولى)	تطويري	مستمر	لم يبدأ	جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان

سلطان العبدان

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة تقرير الخطة السنوية 2022/2021 - الربع الثالث (2021/4/1 - 2021/12/31)، حيث ورد في التقرير الذي تنشره «الأنباء» أن منظومة متابعة الخطة الإنمائية متوسطة الأجل والخطط السنوية المنبثقة عنها ترتكز على نظام آلي تفاعلي بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وكافة الجهات المشاركة في خطة التنمية، ويقوم بمتابعة تنفيذ مشروعات خطة التنمية السنوية، والمؤشرات الدولية ومستهدفات الخطة الإنمائية متوسطة الأجل، إضافة لمتابعة البرنامج التشريعي التنموي للخطة الإنمائية متوسطة الأجل، والأولويات التشريعية المقترحة لبرنامج عمل الحكومة.

من أهم أهداف نظام المتابعة التفاعلي هو اكتشاف ومواجهة التحديات التي تعترض مشروعات التنمية أولاً بأول، باستحداث آليات عملية بين الجهات الرئيسية المنوط بها مواجهتها تلك التحديات، مثل المجلس البلدي وبلدية الكويت، والأجهزة الرقابية بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بصفتها الجهة الموكلة إليها متابعة تنفيذ مشروعات الخطة والتنسيق بين هذه الجهات.

في ضوء ذلك، يأتي التقرير السنوي لمتابعة خطة التنمية السنوية 2022/2021 ليكشف ما تم خلال الفترة من 1 أبريل 2021 حتى 31 مارس 2022، مقارنة بالوضع في خطة 2021/2020 ويكشف التحديات التي واجهت المشروعات، ونسب إنجاز تلك المشروعات ونسب إنفاقها بحسب البرامج التنموية والركائز المكونة لرؤية الدولة 2035 «كويت جديدة»، وذلك في إطار المادة 10 من القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي، والتي تنص على: «يقدم الوزير الخطة التي يوافق عليها مجلس الأمة تقارير المتابعة ربع السنوية بعد عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية واعتمادها من مجلس الوزراء»، وهو ما يعتبر التزاماً من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، تقوم به في إطار اختصاصاتها الفنية، والتزامها القانوني، وقبل هذا وذاك واجبهما الوطني.

كما يأتي التقرير السنوي لمتابعة خطة التنمية السنوية 2022/2021 في ظل نقاشي جائحة فيروس كورونا عالمياً، والتي لاتزال تؤثر في دول العالم أجمع ومنها الكويت، وما ترتب عليها من تداعيات صحية واقتصادية واجتماعية بصفة عامة وعلى إنجاز المشروعات التنموية بصفة خاصة، وهو ما ظهر جلياً في تأخر نسب إنجاز الكثير من مشروعات الخطة خلال الربع الرابع من السنة المالية.

يشتمل التقرير على 5 أجزاء رئيسية، يسبقها ملخص تنفيذي، وذلك كما يلي: الجزء الأول: متابعة تنفيذ مشروعات الخطة السنوية 2022/2021. الجزء الثاني: المشروعات الاستراتيجية. الجزء الثالث: المنطقة الاقتصادية الشمالية. الجزء الرابع: المتطلبات التشريعية. الجزء الخامس: تحديات تنفيذ المشروعات.

يختتم التقرير بعرض لأهم النتائج والتوصيات، ثم الملحق التفصيلي لنتائج نظام المتابعة الآلي بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وفقاً لما ورد من الجهات المنفذة للمشروعات وتم اعتمادها من مسؤوليها.

الجزء الأول: متابعة تنفيذ مشروعات الخطة السنوية 2022/2021

انطلاقاً من رؤية دولة الكويت 2035، اعتمدت الخطة

منها 43 وردت في الخطة الإنمائية الثانية

62 مشروعاً بقانون أقر منها 23.. و22 متداولة في اللجان البرلمانية و5 تشريعات تحت المناقشة في مجلس الوزراء بنسبة إنجاز 60%

في النشاط الاقتصادي بحيث تتحول من المشغل والمنتج إلى المنظم والمراقب، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط، وتحقيق التعاون العادل بين القطاعين العام والخاص، وعليه فإن الدولة تستهدف أن تتحرر من الدور الإنتاجي وتفرد مساحة أكبر للقطاع الخاص من خلال برنامج التخصص والذى يعنى زيادة الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في ملكية و/أو تشغيل وإدارة الوحدات الإنتاجية في المجتمع، بغرض تحسين الكفاءة الإنتاجية لتلك الوحدات، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتضمن برنامج التخصص عدداً من العناصر، أهمها تغيير أسلوب تشغيل وإدارة المشروعات العامة، لتتفق مع آليات عمل القطاع الخاص، والتي تتمثل في اتخاذ الربح أو الإنتاجية كأساس لتقييم الأداء، والاعتماد على الأسعار الاقتصادية في حساب المنافع والتكاليف، وتبني نظام الحوافز في تشغيل وإدارة الموارد.

ويقوم البرنامج على أربعة مشروعات تطويرية، مستمرة، لم يخصص لها اعتمادات مالية سنوية لخطة 2021/2022، تقوم قوة الإطفاء العام بمشروع تخصيص بعض خدمات الإدارة العامة للاطفاء، وتم إنجاز المشروع بنسبة 100% في الربع السابق من الخطة، ويقوم الجهاز الفني لبرنامج التخصص بتنفيذ ثلاثة مشروعات ضمن هذا البرنامج، مشروع تخصيص الخطوط الأرضية القابلة للنقل الدولية والذي لم يحقق تقدماً منذ الخطة السابقة، كذلك لم يحقق مشروع محطة الشعيبة الشمالية أي تقدم لتتقن نسبة إنجازها عند 51% منذ الخطة السابقة، بينما لم يبدأ مشروع دراسة استراتيجية حول تخصيص المشاغل الرئيسية لوزارة المياه ولم يذكر الجهاز الفني لبرنامج التخصص أي مقومات.

يهدف هذا البرنامج إلى زيادة ودعم القيم المضافة في القطاع النفطي من خلال تعظيم وتوسيع سلسلة القيمة وتطوير عمليات الإنتاج وذلك لتجنب التأثير الحاد بالتقلبات في أسعار النفط الخام وزيادة العوائد من المنتجات المصنعة ودعم الصناعات المرتبطة بالقطاع النفطي بما يدعم الوضع التنافسي للمنتجات الكويتية اعتماداً على المواد الخام الوطنية.

ويتضمن البرنامج مشروعين إنشائيين، مستمرين، مشروعاً بمرحلة التسليم ومشروعاً بالمرحلة التنفيذية، وتقوم مؤسسة البترول الكويتية بتنفيذ كلا المشروعين بتكلفة تبلغ 310 ملايين دينار، انفق منها 58,4% بنهاية الربع الثالث من خطة 2021/2022، حيث حقق مشروع مصفاة الزور تقدماً عن الربع الثاني بمقدار 1,1%، وبلغت نسبة إنجازها 99,9% ودخل مرحلة التسليم، فنية الجهة تأسست تأثر أعمال المقاول المتعلقة بتوريد المواد بسبب انتشار فيروس كورونا والحظر المفروض. في حين لم يحقق مشروع الوقود البيئي تقدماً عن الربع الثاني لتظل نسبة الإنجاز عند 99,8%.

تمثل البنية التحتية العمود الفقري وشران الحياة لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات المتحضرة، وبدونها لا يمكن تحقيق أي تطور أو رفاهية في المجتمع، فهي عامل أساس ومؤثر في استقطاب الاستثمارات المباشرة وما ينعكس عليه من زيادة في الناتج المحلي الإجمالي.

طبيعة المشروع	تطويري	إنشائي	شراكة	شركات مساهمة	لم يبدأ	تحضيري	تنفيذي	تسليم	أنجز	إجمالي
مشروعات	6	10	-	-	3	4	57	5	3	116
استثمارات كلية	2,141 مليون دينار	232.4 مليون دينار	-	-	4	47	8	0	0	15
اعتمادات سنوية	31.79%	-	-	-	3	4	8	0	0	15
نسبة إنفاق	-	-	-	-	7	51	65	5	3	131

تهينة بيئة الأعمال للقطاع الخاص وزيادة فرص العمل للمواطنين من خلال تبسيط إجراءات التراخيص رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي لتغطية حاجة سوق العمل بتنوع التخصصات الجامعية بما يناسب ذلك

من خطة العام 2021/2022. استهدفت خطة 2021/2022، تقوم قوة الإطفاء العام بمشروع تخصيص بعض خدمات الإدارة العامة للاطفاء، وتم إنجاز المشروع بنسبة 100% في الربع السابق من الخطة، ويقوم الجهاز الفني لبرنامج التخصص بتنفيذ ثلاثة مشروعات ضمن هذا البرنامج، مشروع تخصيص الخطوط الأرضية القابلة للنقل الدولية والذي لم يحقق تقدماً منذ الخطة السابقة، كذلك لم يحقق مشروع محطة الشعيبة الشمالية أي تقدم لتتقن نسبة إنجازها عند 51% منذ الخطة السابقة، بينما لم يبدأ مشروع دراسة استراتيجية حول تخصيص المشاغل الرئيسية لوزارة المياه ولم يذكر الجهاز الفني لبرنامج التخصص أي مقومات.

يهدف هذا البرنامج إلى زيادة ودعم القيم المضافة في القطاع النفطي من خلال تعظيم وتوسيع سلسلة القيمة وتطوير عمليات الإنتاج وذلك لتجنب التأثير الحاد بالتقلبات في أسعار النفط الخام وزيادة العوائد من المنتجات المصنعة ودعم الصناعات المرتبطة بالقطاع النفطي بما يدعم الوضع التنافسي للمنتجات الكويتية اعتماداً على المواد الخام الوطنية.

تمثل البنية التحتية العمود الفقري وشران الحياة لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات المتحضرة، وبدونها لا يمكن تحقيق أي تطور أو رفاهية في المجتمع، فهي عامل أساس ومؤثر في استقطاب الاستثمارات المباشرة وما ينعكس عليه من زيادة في الناتج المحلي الإجمالي.

باستثمارات سنوية تقدر بنحو 650,000 دينار، لم تنفق منها أي مبالغ بنهاية الربع الثالث من الخطة 2021/2022 مشروع بناء وتشغيل مجمع للإنتاج الاقتصادي للأسمدة والريبيان باستخدام التقنيات المتطورة والتي لم يحقق تقدماً خلال الربع الثالث لتظل نسبة إنجازها 5,4% ويواجه معوقاً مع وزارة المالية تمثلها بإعادة طرح المشروع من قبل وزارة المالية، وحققت مشروع المناطق الاقتصادية تقدماً عن الربع الثاني وبلغت نسبة الإنجاز 42,4% بزيادة قدرها 0,7% بينما لم يبدأ مشروع مدينة الحرير والجزر (المرحلة الأولى) مع انتهاء الربع الثالث

الصناعة والزراعة والثروة السمكية والتعدين والخدمات من خلال زيادة معدلات الاستثمار لزيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل وتخفيض الاعتماد على القطاع النفطي. ويستهدف البرنامج زيادة نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الخطة الإنمائية ما سيؤدي إلى تحسين الترتيب النسبي لدولة الكويت في دليل تطور بيئة الأعمال.

تتشارك ثلاث جهات في تنفيذ ثلاث مشروعات مستمرة ضمن هذا البرنامج، الحضرية تقدماً بمقدار 1,6% لتبلغ نسبة إنجازها 94% في الربع الثالث، في حين أن مشروع تصميم لإنشاء مرافق متخصصة لأبحاث إدارة البصائر ومواردها لم يحقق تقدماً خلال الربع الثالث لتظل نسبة إنجازها 24,8% كما تشارك هيئة أسواق المال بمشروع تأسيس كيان معرفي متخصص في قطاع أسواق المال وبلغت نسبة إنجازها 14,3% بزيادة قدرها 6,1% عن الربع الثاني.

تتضمن الخطة الإنمائية 2021/2022، تقوم قوة الإطفاء العام بمشروع تخصيص بعض خدمات الإدارة العامة للاطفاء، وتم إنجاز المشروع بنسبة 100% في الربع السابق من الخطة، ويقوم الجهاز الفني لبرنامج التخصص بتنفيذ ثلاثة مشروعات ضمن هذا البرنامج، مشروع تخصيص الخطوط الأرضية القابلة للنقل الدولية والذي لم يحقق تقدماً منذ الخطة السابقة، كذلك لم يحقق مشروع محطة الشعيبة الشمالية أي تقدم لتتقن نسبة إنجازها عند 51% منذ الخطة السابقة، بينما لم يبدأ مشروع دراسة استراتيجية حول تخصيص المشاغل الرئيسية لوزارة المياه ولم يذكر الجهاز الفني لبرنامج التخصص أي مقومات.

تتضمن الخطة الإنمائية 2021/2022، تقوم قوة الإطفاء العام بمشروع تخصيص بعض خدمات الإدارة العامة للاطفاء، وتم إنجاز المشروع بنسبة 100% في الربع السابق من الخطة، ويقوم الجهاز الفني لبرنامج التخصص بتنفيذ ثلاثة مشروعات ضمن هذا البرنامج، مشروع تخصيص الخطوط الأرضية القابلة للنقل الدولية والذي لم يحقق تقدماً منذ الخطة السابقة، كذلك لم يحقق مشروع محطة الشعيبة الشمالية أي تقدم لتتقن نسبة إنجازها عند 51% منذ الخطة السابقة، بينما لم يبدأ مشروع دراسة استراتيجية حول تخصيص المشاغل الرئيسية لوزارة المياه ولم يذكر الجهاز الفني لبرنامج التخصص أي مقومات.

يهدف هذا البرنامج إلى زيادة ودعم القيم المضافة في القطاع النفطي من خلال تعظيم وتوسيع سلسلة القيمة وتطوير عمليات الإنتاج وذلك لتجنب التأثير الحاد بالتقلبات في أسعار النفط الخام وزيادة العوائد من المنتجات المصنعة ودعم الصناعات المرتبطة بالقطاع النفطي بما يدعم الوضع التنافسي للمنتجات الكويتية اعتماداً على المواد الخام الوطنية.

تمثل البنية التحتية العمود الفقري وشران الحياة لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات المتحضرة، وبدونها لا يمكن تحقيق أي تطور أو رفاهية في المجتمع، فهي عامل أساس ومؤثر في استقطاب الاستثمارات المباشرة وما ينعكس عليه من زيادة في الناتج المحلي الإجمالي.

تمثل البنية التحتية العمود الفقري وشران الحياة لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات المتحضرة، وبدونها لا يمكن تحقيق أي تطور أو رفاهية في المجتمع، فهي عامل أساس ومؤثر في استقطاب الاستثمارات المباشرة وما ينعكس عليه من زيادة في الناتج المحلي الإجمالي.

تتضمن الخطة الإنمائية 2021/2022، تقوم قوة الإطفاء العام بمشروع تخصيص بعض خدمات الإدارة العامة للاطفاء، وتم إنجاز المشروع بنسبة 100% في الربع السابق من الخطة، ويقوم الجهاز الفني لبرنامج التخصص بتنفيذ ثلاثة مشروعات ضمن هذا البرنامج، مشروع تخصيص الخطوط الأرضية القابلة للنقل الدولية والذي لم يحقق تقدماً منذ الخطة السابقة، كذلك لم يحقق مشروع محطة الشعيبة الشمالية أي تقدم لتتقن نسبة إنجازها عند 51% منذ الخطة السابقة، بينما لم يبدأ مشروع دراسة استراتيجية حول تخصيص المشاغل الرئيسية لوزارة المياه ولم يذكر الجهاز الفني لبرنامج التخصص أي مقومات.

يهدف هذا البرنامج إلى زيادة ودعم القيم المضافة في القطاع النفطي من خلال تعظيم وتوسيع سلسلة القيمة وتطوير عمليات الإنتاج وذلك لتجنب التأثير الحاد بالتقلبات في أسعار النفط الخام وزيادة العوائد من المنتجات المصنعة ودعم الصناعات المرتبطة بالقطاع النفطي بما يدعم الوضع التنافسي للمنتجات الكويتية اعتماداً على المواد الخام الوطنية.

تمثل البنية التحتية العمود الفقري وشران الحياة لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات المتحضرة، وبدونها لا يمكن تحقيق أي تطور أو رفاهية في المجتمع، فهي عامل أساس ومؤثر في استقطاب الاستثمارات المباشرة وما ينعكس عليه من زيادة في الناتج المحلي الإجمالي.

تمثل البنية التحتية العمود الفقري وشران الحياة لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات المتحضرة، وبدونها لا يمكن تحقيق أي تطور أو رفاهية في المجتمع، فهي عامل أساس ومؤثر في استقطاب الاستثمارات المباشرة وما ينعكس عليه من زيادة في الناتج المحلي الإجمالي.

تتضمن الخطة الإنمائية 2021/2022، تقوم قوة الإطفاء العام بمشروع تخصيص بعض خدمات الإدارة العامة للاطفاء، وتم إنجاز المشروع بنسبة 100% في الربع السابق من الخطة، ويقوم الجهاز الفني لبرنامج التخصص بتنفيذ ثلاثة مشروعات ضمن هذا البرنامج، مشروع تخصيص الخطوط الأرضية القابلة للنقل الدولية والذي لم يحقق تقدماً منذ الخطة السابقة، كذلك لم يحقق مشروع محطة الشعيبة الشمالية أي تقدم لتتقن نسبة إنجازها عند 51% منذ الخطة السابقة، بينما لم يبدأ مشروع دراسة استراتيجية حول تخصيص المشاغل الرئيسية لوزارة المياه ولم يذكر الجهاز الفني لبرنامج التخصص أي مقومات.

يهدف هذا البرنامج إلى زيادة ودعم القيم المضافة في القطاع النفطي من خلال تعظيم وتوسيع سلسلة القيمة وتطوير عمليات الإنتاج وذلك لتجنب التأثير الحاد بالتقلبات في أسعار النفط الخام وزيادة العوائد من المنتجات المصنعة ودعم الصناعات المرتبطة بالقطاع النفطي بما يدعم الوضع التنافسي للمنتجات الكويتية اعتماداً على المواد الخام الوطنية.

تمثل البنية التحتية العمود الفقري وشران الحياة لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات المتحضرة، وبدونها لا يمكن تحقيق أي تطور أو رفاهية في المجتمع، فهي عامل أساس ومؤثر في استقطاب الاستثمارات المباشرة وما ينعكس عليه من زيادة في الناتج المحلي الإجمالي.

تمثل البنية التحتية العمود الفقري وشران الحياة لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات المتحضرة، وبدونها لا يمكن تحقيق أي تطور أو رفاهية في المجتمع، فهي عامل أساس ومؤثر في استقطاب الاستثمارات المباشرة وما ينعكس عليه من زيادة في الناتج المحلي الإجمالي.

تتضمن الخطة الإنمائية 2021/2022، تقوم قوة الإطفاء العام بمشروع تخصيص بعض خدمات الإدارة العامة للاطفاء، وتم إنجاز المشروع بنسبة 100% في الربع السابق من الخطة، ويقوم الجهاز الفني لبرنامج التخصص بتنفيذ ثلاثة مشروعات ضمن هذا البرنامج، مشروع تخصيص الخطوط الأرضية القابلة للنقل الدولية والذي لم يحقق تقدماً منذ الخطة السابقة، كذلك لم يحقق مشروع محطة الشعيبة الشمالية أي تقدم لتتقن نسبة إنجازها عند 51% منذ الخطة السابقة، بينما لم يبدأ مشروع دراسة استراتيجية حول تخصيص المشاغل الرئيسية لوزارة المياه ولم يذكر الجهاز الفني لبرنامج التخصص أي مقومات.

يهدف هذا البرنامج إلى زيادة ودعم القيم المضافة في القطاع النفطي من خلال تعظيم وتوسيع سلسلة القيمة وتطوير عمليات الإنتاج وذلك لتجنب التأثير الحاد بالتقلبات في أسعار النفط الخام وزيادة العوائد من المنتجات المصنعة ودعم الصناعات المرتبطة بالقطاع النفطي بما يدعم الوضع التنافسي للمنتجات الكويتية اعتماداً على المواد الخام الوطنية.

تمثل البنية التحتية العمود الفقري وشران الحياة لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات المتحضرة، وبدونها لا يمكن تحقيق أي تطور أو رفاهية في المجتمع، فهي عامل أساس ومؤثر في استقطاب الاستثمارات المباشرة وما ينعكس عليه من زيادة في الناتج المحلي الإجمالي.

تمثل البنية التحتية العمود الفقري وشران الحياة لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات المتحضرة، وبدونها لا يمكن تحقيق أي تطور أو رفاهية في المجتمع، فهي عامل أساس ومؤثر في استقطاب الاستثمارات المباشرة وما ينعكس عليه من زيادة في الناتج المحلي الإجمالي.

المستدام التي توافر احتياجات المواطنين وتنويع مصادر الدخل، وترتكز دعائمه على تمكين القطاع الخاص لزيادة عملية التنمية، وتبني المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل لائقة دائمة، وقطاع حكومي دوره الأساسي هو التنظيم والمراقبة لتحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وتتضمن ركيزة اقتصاد متنوع مستدام (7) برامج، حيث يستهدف برنامج «تهيئة بيئة الأعمال للقطاع الخاص» التغلب على المعوقات التي تواجه القطاع الخاص والعمل على زيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وبرنامج «تنويع القاعدة الإنتاجية»، والذي يسعى إلى زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لخفيف الاعتماد على القطاع النفطي. أما برنامج «تطوير السياحة الوطنية»، فيستهدف تشجيع الاستثمارات في الأنشطة السياحية بمختلف مناطق الكويت، والاستغلال الأمثل للمرافق والخدمات السياحية لتطوير القطاع السياحي وزيادة قدراته التنافسية. وبرنامج «الاقتصاد المعرفي» الذي يستهدف زيادة الميزة التنافسية للمنتجات الوطنية، وذلك في المدى المتوسط إلى الطويل، ما سيؤدي إلى زيادة قدراتها على النفاذ للأسواق العالمية وبالتالي زيادة الصادرات غير النفطية وزيادة الإيرادات العامة غير النفطية، وبرنامج التخصص لتفعيل زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وأقسام المجالس الامامه لريادة عجلة التنمية. بالإضافة إلى برنامج تطوير القطاع النفطي وبرنامج الاستفادة المالية العامة.

تتضمن الخطة الإنمائية 2021/2022، تقوم قوة الإطفاء العام بمشروع تخصيص بعض خدمات الإدارة العامة للاطفاء، وتم إنجاز المشروع بنسبة 100% في الربع السابق من الخطة، ويقوم الجهاز الفني لبرنامج التخصص بتنفيذ ثلاثة مشروعات ضمن هذا البرنامج، مشروع تخصيص الخطوط الأرضية القابلة للنقل الدولية والذي لم يحقق تقدماً منذ الخطة السابقة، كذلك لم يحقق مشروع محطة الشعيبة الشمالية أي تقدم لتتقن نسبة إنجازها عند 51% منذ الخطة السابقة، بينما لم يبدأ مشروع دراسة استراتيجية حول تخصيص المشاغل الرئيسية لوزارة المياه ولم يذكر الجهاز الفني لبرنامج التخصص أي مقومات.

يهدف هذا البرنامج إلى زيادة ودعم القيم المضافة في القطاع النفطي من خلال تعظيم وتوسيع سلسلة القيمة وتطوير عمليات الإنتاج وذلك لتجنب التأثير الحاد بالتقلبات في أسعار النفط الخام وزيادة العوائد من المنتجات المصنعة ودعم الصناعات المرتبطة بالقطاع النفطي بما يدعم الوضع التنافسي للمنتجات الكويتية اعتماداً على المواد الخام الوطنية.

تمثل البنية التحتية العمود الفقري وشران الحياة لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات المتحضرة، وبدونها لا يمكن تحقيق أي تطور أو رفاهية في المجتمع، فهي عامل أساس ومؤثر في استقطاب الاستثمارات المباشرة وما ينعكس عليه من زيادة في الناتج المحلي الإجمالي.