

مشاريع خطة التسمية 2035 (كويت جديدة)

المحور الاول مكانة دولية متميزة (عدد المشاريع: 7)						
المشروع	التكلفة السنوية	التكلفة الاجمالية المقدرة	تاريخ الانتهاء	نسبة انجاز ابريل	نسبة انجاز مايو	التغيير
الدعم الاعلامي للخطة الامامية والخطط السنوية المنبثقة منها	250,000	500,000	2018	65%	65%	0%
تعزيز قدرات التأثير الاعلامي بمشاركة القطاع الخاص	3,498,285	20,591,610	2020	66%	66%	0%
شبكة البث والارشافه الرقمية للاذاعة	150,000	1,000,000	2020	48%	48%	0%
ربط مجمع الاعلام ومحطات الارسال والميديا بشبكة الالات الضوئية		100,000	2020	89%	89%	0%
تفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية	49,000	700,000	2020	20%	20%	0%
تعزيز دور وجود دولة الكويت في مجال حقوق الانسان	91,000	1,011,225	2020	80%	80%	0%
تحسين صورة دولة الكويت كبيئة امنة ومستقرة			2020	33%	33%	0%
الإجمالي	4,038,285	23,902,835		57%	57%	0%

المحور الثاني بنية تحتية متطورة (عدد المشاريع: 6)						
المشروع	التكلفة السنوية	التكلفة الاجمالية المقدرة	تاريخ الانتهاء	نسبة انجاز ابريل	نسبة انجاز مايو	التغيير
شبكة السكك الحديدية		922,500,000	2018	11%	11%	0%
جسر الشيخ جابر الاحمد			2018	72%	72%	0%
انظمة النقل السريع - مترو الكويت	7,000,000	3,460,000,000	2019	11%	11%	0%
ميناء مبارك الكبير	36,270,000	990,800,000	2019	50%	50%	0%
الطريق الاقليمي		274,450,000	2020	87%	87%	0%
مشروع توسعة مطار الكويت مبنى الركاب (2)		1,413,446,000	2022	1%	1%	0%
الإجمالي	43,270,000	7,061,196,000		39%	39%	0%

المحور الثالث رأس مال بشري إبداعي (عدد المشاريع: 38)						
المشروع	التكلفة السنوية	التكلفة الاجمالية المقدرة	تاريخ الانتهاء	نسبة انجاز ابريل	نسبة انجاز مايو	التغيير
استكمال عدد (14) نادي رياضي (مجمع أحواض سباحة بنادي خيطان الرياضي))			2017	لم تكن متاحة	86%	NA
استكمال عدد (14) نادي رياضي (مجمع أحواض سباحة بنادي الشباب الرياضي))			2017	لم تكن متاحة	42%	NA
شبكة الامان الاجتماعي	700,000	2,100,000	2018	0%	0%	0%
مبنى وحدة رعاية المسنين بمنطقة حولي	950,000	1,900,000	2018	66%	66%	0%
وحدة رعاية المسنين بأسيوط	1,950,000	4,000,000	2018	11%	74%	63%
استكمال عدد (14) نادي رياضي	12,706,000	90,000,000	2018	18%	18%	0%
استكمال عدد (14) نادي رياضي (تصميم مجمع صالات الألعاب الفردية والجماعية بنادي خيطان الرياضي))			2018	لم تكن متاحة	10%	NA
استكمال عدد (14) نادي رياضي (تصميم مجمع أحواض سباحة بنادي الجواهر الرياضي))			2018	لم تكن متاحة	6%	NA
استكمال عدد (14) نادي رياضي (تصميم مبنى مواقف سيارات بنادي العربي ((2018	لم تكن متاحة	9%	NA
استكمال عدد (14) نادي رياضي (تصميم مبنى الإدارة بنادي العربي ((2018	لم تكن متاحة	13%	NA
استكمال عدد (14) نادي رياضي (تصميم مشروع إزالة وإعادة إنشاء صالة عبد العزيز الخطيب بالنادي العربي الرياضي))			2018	لم تكن متاحة	15%	NA
استكمال عدد (14) نادي رياضي (تصميم مجمع صالات بنادي القاصية الرياضي))			2018	لم تكن متاحة	13%	NA
استكمال عدد (14) نادي رياضي (تصميم مجمع أحواض السباحة بنادي النصر الرياضي ((2018	لم تكن متاحة	20%	NA
استكمال عدد (14) نادي رياضي (تصميم مجمع صالات ألعاب جماعية وفردية بنادي كاتمة الرياضي))			2019	لم تكن متاحة	7%	NA
منظمة المؤهلات المهنية	840,000	8,185,000	2019	لم تكن متاحة	50%	NA
تأسيس مركز المهارات	500,000	2,534,790	2019	لم تكن متاحة	34%	NA
استكمال عدد (14) نادي رياضي (تصميم مجمع صالات رياضية بنادي اليرموك الرياضي))			2019	لم تكن متاحة	9%	NA
اعداد المعايير الوطنية للتعليم في الكويت	817,500	3,000,000	2020	76%	70%	6%
التميز المدرسي لتطبيق معايير الجودة الشاملة في الادارة المدرسية	750,000	3,000,000	2020	10%	60%	50%
الدراسات المحلية والولوية لقياس وتقييم نظم التعليم بدولة الكويت	627,500	3,132,500	2020	5%	5%	0%
انشاء المركز الوطني لتتبع وقياس الاعاقة	1,000,000	5,000,000	2020	لم تكن متاحة	20%	NA
انشاء مركز التميز الدولي للأشخاص ذوي الاعاقة من الفئة الثانية		5,000,000	2020	لم تكن متاحة	20%	NA
برنامج تعزيز المواطنة والوحدة الوطنية للشباب الكويتي	400,000	942,000	2020	لم تكن متاحة	16%	NA
الاختبارات الوطنية للقبول الجامعي	1,000,000	4,200,000	2020	لم تكن متاحة	10%	NA
اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين	2,610,720	10,841,960	2020	لم تكن متاحة	0%	NA
برنامج متخصص حول مكافحة المنشطات والهرمونات في المجال الرياضي	250,000	2,991,000	2020	لم تكن متاحة	18%	NA
استكمال عدد (14) نادي رياضي (تصميم مجمع ألعاب المضرب بنادي الكويت الرياضي))			2020	لم تكن متاحة	1%	NA
استكمال عدد (14) نادي رياضي تصميم وتطوير استاد كرة قدم بنادي الصليبيخات الرياضي			2020	لم تكن متاحة	9%	NA
استكمال عدد (14) نادي رياضي (تصميم مجمع صالات ألعاب فردية وجماعية بنادي الجواهر الرياضي))			2020	لم تكن متاحة	4%	NA
استراتيجية تنمية القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص	1,000,000	3,500,000	2021	لم تكن متاحة	0%	NA
استكمال عدد (14) نادي رياضي (تصميم استاد صباح السالم لكرة القدم بالنادي العربي الرياضي))			2021	لم تكن متاحة	3%	NA
المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم	36,972,551	182,361,561	2020	23%	23%	6%
تغيير ثقافة المواطن الكويتي	897,000	2,691,000	2020	0%	0%	0%
رخصة المعط	570,000	2,335,000	2020	21%	21%	0%
التوسع في خدمات التدخل المبكر للأطفال المعاقين	450,000	600,000	2020	100%	100%	0%
برنامج الورش المحمية للإعاقة الذهنية والبسيطة والمتوسطة والمزوجة	604,000	3,370,000	2020	31%	31%	0%
حفر التبولق والتفوق الرياضي للشباب الكويتي بدعم من خيرات عالمية			2020	30%	30%	0%
انشاء مركز تنمية العمالة الوطنية		22,000,000	2023	6%	6%	0%
الإجمالي	65,595,271	363,684,811		24%	24%	8%

المحور الرابع إدارة حكومية فاعلة (عدد المشاريع: 3)						
المشروع	التكلفة السنوية	التكلفة الاجمالية المقدرة	تاريخ الانتهاء	نسبة انجاز ابريل	نسبة انجاز مايو	التغيير
مراجعة وتحديث المخطط الهيكلي للدولة وانشاء المرصد الحضري	1,293,754	3,234,383	2019	21%	16%	5%
مينة وتطوير وزارة الشؤون	2,326,500	12,958,230	2020	36%	36%	0%
وضع وتنفيذ الخطة الوطنية لاستمرارية الاعمال وإدارة الكوارث	655,000	4,125,000	2020	65%	65%	0%
الإجمالي	4,275,254	20,317,613		39%	39%	-2%

المحور الخامس رعاية صحية عالية الجودة (عدد المشاريع: 9)						
المشروع	التكلفة السنوية	التكلفة الاجمالية المقدرة	تاريخ الانتهاء	نسبة انجاز ابريل	نسبة انجاز مايو	التغيير
مبنى جديد بمستشفى الاميري	56,137,507	101,337,500	2017	51%	51%	0%
مستشفى الأطفال	2,146,250	200,000,000	2023	31%	31%	0%
تصميم مستشفى الطب الطبيعي		250,000,000	2023	0%	0%	0%
مبنى جديد بمستشفى ابن سينا	100,000,000	100,000,000	2022	45%	45%	0%
مبنى جديد بمستشفى الامراض السارية	18,000,000	56,700,000	2017	18%	18%	0%
تشجيع وتحفيز ممارسة الرياضة في المجتمع	800,000	4,452,000	2020	36%	36%	0%
مستشفى الصباح الجديد	61,799,033	185,000,000	2018	24%	24%	0%
تطوير خدمات الصحة المهنية	22,500	70,000	2020	83%	80%	3%
الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير السارية	395,000	1,015,000	2020	46%	23%	-23%
الإجمالي	239,300,290	898,574,500		34%	34%	-3%

المحور السادس اقتصاد متنوع مستدام (عدد المشاريع: 9)						
المشروع	التكلفة السنوية	التكلفة الاجمالية المقدرة	تاريخ الانتهاء	نسبة انجاز ابريل	نسبة انجاز مايو	التغيير
محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتطوير المياه		1,181,580,000	2019	56%	56%	0%
انشاء حاضنة للشروعات الصغيرة والمتوسطة	200,000	5,300,000	2020	المشروع خرج من الخطة في ابريل	المشروع خرج من الخطة في ابريل	NA
مشروع المركز الخدمي الترفيهي - العقيلة		36,300,000	2018	46%	46%	0%
مشروع المدن العمالية مدينة جنوب الجواهر			2018	33%	33%	0%
مشروع الوفود البيئي	1,051,000,000	4,680,000,000	2018	80%	81%	1%
نظام الاصحاح الالكتروني	370,000	600,000	2019	30%	30%	0%
دعم وتطوير نظام الملكية العقارية			2019	0%	0%	0%
مشروع مصفأة الزور	1,100,000,000	4,871,000,000	2019	20%	20%	0%
توظيف مخرجات البحث العلمي والاستفادة من هذه المخرجات وتسويقها	91,000	449,693	2020	80%	27%	11%
استغلال الغاز المركزي وإمداد الطاقة الإضافية - العمليات المشتركة بالوفرة	6,625,000	51,631,000	2020	80%	80%	0%
الإجمالي	2,158,086,000	10,821,560,693		41%	41%	-1%

المحور السابع بيئة معيشية مستدامة (عدد المشاريع: 4)						
المشروع	التكلفة السنوية	التكلفة الاجمالية المقدرة	تاريخ الانتهاء	نسبة انجاز ابريل	نسبة انجاز مايو	التغيير
معالجة النفايات البلدية الصلبة - موقع كبد	348,960	712,000	2020	45%	63%	0%
مراقبة الملوثات المنبعثة من المصاهر (الثابتة والمتحركة) وتطوير برنامج المراقبة وتحسين جودة الهواء	21,700,000	45,998,000	2017	51%	51%	0%
مشروع غرب عبدالله المبارك لعدد (5201) قسمة جنوب المطلاع	121,285,000	311,780,492	2021	11%	11%	0%
الإجمالي	143,333,960	588,490,492		43%	43%	0%

الإجمالي						
التغيير	نسبة انجاز مايو	نسبة انجاز ابريل	التكلفة الاجمالية المقدرة	التكلفة السنوية	نسبة انجاز مايو	التغيير
	40%		19,777,726,944	2,657,899,060	40%	0%

مشروعات شهدت نمو بالمسالب خلال مايو - ومشروعات تغير جدولها الزمني خلال مايو						
مشروعات جديدة ظهرت بالخطة خلال مايو						
مشروعات لم يعان عن تكلفتها السنوية او التكلفة الاجمالية المقدرة						
مشروع خرج من الخطة منذ ابريل						