الأنباء
الاحد 29 مايو 2011

الحكومة رفعت تقريرها الرابع عشر إلى المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة

الانتهاء من طرح مشروع مبنى الخدمات الإدارية وتفعيل اتفاقيات تصميم الكليات العلمية والإنسانية والمرافق الاجتماعية والرياضية للمدينة الجامعية الجديدة

أرسل وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي التقرير الرابع عشر عن الفترة من ديسمبر 2010 حتى مايو 2011 حول تطبيق قانون المدينة الجامعية الجديدة إلى مجلس الامة على ان يدرج على جدول اعمال الجلسة القادمة. ويأتي هذا التقرير بناء على الاقتراح برغبة المقدم من قبل عدد من النواب والذي نص على ان تقدم الحكومة تقريرا كل ستة اشهر الى مجلس الأمة حول ما تم من خطوات وإجراءات حول تطبيق قانون المدينة الجامعية والعوائق التي تعترض تطبيقه.

وجاء التقرير الذي ارسله المليفي الى المجلس في الثالث والعشرين من الشهر الجاري كالتالي:

إن صدور القانون رقم 30 لعام 2004 منح جامعة الكويت فرصة استراتيجية لتحقيق حلم لطالما راود أبناء المجتمع في انشاء مدينة جامعية متكاملة المرافق تضم بين جنباتها جميع كليات الجامعة، ويتم تخطيط وتصميم وتنفيذ مرافقها لتساير أحدث ما وصلت إليه الجامعات الحديثة بالعالم لتصبح مفخرة لجميع ابناء هذا البلد بتحقيقها للتميز ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على المستوى الإقليمي والعالمي.

فعلى مساحة أرض تبلغ 5,9 ملايين متر مربع في الجنوب الغربي من مدينة الكويت يجري تنفيذ المدينة الجامعية الجديدة لتحقيق متطلبات القانون المذكور بحيث تضم جميع كليات ومرافق الجامعة في حرمين منفصلين أحدهما للطلاب والآخر للطالبات لتستوعب عدد 40 ألف طالب وطالبة.

وتنتشر كليات ومرافق جامعة الكويت حاليا على 7 أحرم بطاقة استيعابية طبيعية لا تزيد على 22,00 طالب وطالبة، بينما يصل عدد الطلبة حاليا إلى حوالي 28,000 بزيادة سنوية صافية تقدر بحوالي 1500 ـ 2000 طالب وطالبة.

محاور الإنجازات العامة لقطاع التخطيط بشأن مدينة صباح السالم الجامعية ـ جامعة الكويت

1 تم تثبيت وتوثيق الخطط الاستراتيجية الاكاديمية ورؤية الجامعة المستقبلية.

2 تم عمل المخطط الهيكلي لحرم جامعة الكويت الجديدة في مدينة صباح السالم الجامعية تطبيقا للقانون بهذا الشأن حيث يتم انشاء حرمين منفصلين يحتوي كل منهما على جميع الكليات والمرافق الاكاديمية المطلوبة احدهما خصص للذكور والآخر للاناث، ولقد تم اعتماد هذا المخطط وتخصيص الميزانية المطلوبة له من قبل الجهات المعنية بالدولة.

3 تم تحديث المخطط الهيكلي لمدينة صباح السالم الجامعية ـ جامعة الكويت الجديدة في مدينة صباح السالم الجامعية حاليا واعتماده من بلدية الكويت، كما سيتم الاستمرار في تحديثه مع تطور الاعمال في المدينة.

4 تم تفعيل جميع اتفاقيات تصميم الكليات العلمية والانسانية في الحرم الرئيسي والمرافق الاجتماعية والرياضية التابعة لها، والمباني الادارية والمباني الاكاديمية المساندة.

5 تم وضع خطة تنفيذ وبناء جميع مباني الحرم الرئيسي.

6 تم الانتهاء من طرح وبناء مشروع مبنى الخدمات الادارية والذي سيحتوي على مكاتب جهاز البرنامج الانشائي، مستشار المشروع العالمي، ادارة الانشاءات والصيانة، ادارة الامن والسلامة وادارات خدمية اخرى.

7 تم البدء بخطة تنفيذ وبناء مباني الحرم الرئيسي والتي بدأت بتحويل مشروع حفر وتسوية الحرم الرئيسي الى لجنة المناقصات المركزية وتم الحصول على موافقتها على الترسية وايضا على موافقة ديوان المحاسبة، وقد تم توقيع العقد مع المقاول «شركة الخليج للانشاءات والاعمال البحرية والمقاولات العامة»، وقد بدأ التنفيذ الفعلي بالموقع في 2010/4/1 كما تم طرح ثلاثة حزم بنية تحتية وهي محطات الخدمات المركزية 1 ، 2 وانفاق الخدمات.

8 كما تم طرح وترسية مشروع كلية الهندسة والبترول من قبل لجنة المناقصات المركزية، وتوقيع العقد، وايضا تم طرح كل من كلية الآداب والتربية، كلية العلوم الادارية والبنات، وكلية العلوم، وسيتم توقيع العقود فور حصول الجامعة على الموافقات المطلوبة.

9 تم وضع خطة تطوير اولية لاحرام المواقع الحالية خلال المرحلة الانتقالية وربطها بمشروعات المدينة الجامعية الجديدة لحين الانتقال.

10 تم وضع خطط لنقل جميع مكونات الحرم الجامعي في المواقع الحالية وبالخصوص تلك التي في موقع الشويخ الى مدينة صباح السالم الجامعية، وجار العمل على تنفيذ اجراءات نقل تلك المكونات.

انجازات ادارة تخطيط مدينة صباح السالم الجامعية ـ جامعة الكويت

1 مشروع المخطط الهيكلي لمدينة صباح السالم الجامعية ـ جامعة الكويت.

● تم الانتهاء من المشروع واعداد مستندات تنفيذ المخطط الهيكلي في ديسمبر 2005 بواسطة المستشار العالمي CCA والمستشار المحلي SSH.

● تمت مراجعة المستندات واعتمادها وتسلم عدد 25 نسخة مجلدة من هذه المستندات في فبراير 2006.

2 مشروع تحديث المخطط الهيكلي لمدينة صباح السالم الجامعية – جامعة الكويت:

● تم توقيع عقد الـ Turner PM/CM (Projacs) في يونيو 2009 ومن ضمنها عقد مستشار عالمي ثاوي (HOK) لتحديث المخطط الهيكلي.

● تم تحديث مستندات المخطط الهيكلي لمدينة صباح السالم الجامعية ـ جامعة الكويت عن طريق المستشار العالمي HOK لتتناسب مع تطور الكليات العلمية واحتياجاتها وذلك بواسطة المستشارين اعلاه، وقد تم الانتهاء من المرحلة الاولى والثانية والثالثة، وسلمت نسخة اولية الى بلدية الكويت ادارة المخطط الهيكلي وتم اعتمادها، وقد تمت اضافة التعديلات التي تمت في الحرم الطبي من حيث فصل مباني الاناث عن الذكور وذلك على المخطط الهيكلي، وتمت اعادة تقديم المخطط الهيكلي الى بلدية الكويت في اوائل شهر سبتمبر 2010، وتم اعتماد المخطط الهيكلي الجديد لسنة 2010 من قبل الجهات الرسمية.

3 مشروع السور الخرساني:

● تمت ترسية المناقصة على شركة ريكافكو وتم توقيع العقد واعداد التصميم النهائي والبدء في اعمال تنفيذ المشروع. مدة التنفيذ 72 اسبوعا بدأت من 2006/5/1 وانتهت في يناير 2007.

4 مشروع مجمع الخدمات الادارية:

● تم الانتهاء من تصميم المشروع الذي يشتمل على مباني المرافق والخدمات (مبان ادارية – مخازن – مشاتل وغيرها)، وبعد طرحه تمت ترسيته على مقاول شركة الانشاء والتصنيع العقاري (ريكافكو).

● تم توقيع عقد الانشاء في 2007/10/23 وتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في 5 سبتمبر 2009 وكان التسلم الابتدائي في 9 سبتمبر 2009.

● تم الانتهاء من تأثيث المبنى وتسكين ونقل مكاتب البرنامج الانشائي ومدير المشروع وادارة الامن والسلامة.

● والمبنى حاليا تحت فترة الصيانة التعاقدية والتي ستنتهي في سبتمبر 2011.

5 اتفاقية تقديم خدمات استشارية لإدارة مشروعات مدينة صباح السالم الجامعية ـ جامعة الكويت:

● تم توقيع اتفاقية إدارة اعمال مدينة صباح السالم الجامعية ـ جامعة الكويت مع الاستشاري العالمي SMEC بالتضامن مع الاستشاري المحلي مكتب المهندس الكويتي، وذلك بتاريخ 2006/2/12، مدة الاتفاقية 3 سنوات، ويشمل نطاق اعمال المستشار جميع الأعمال الاستشارية الخاصة بمشاريع المدينة الجامعية الجديدة ابتداء من تأهيل المكاتب الاستشارية وحتى استلام المباني بعد التنفيذ والاستلام النهائي. وحيث ان مدة التعاقد 3 سنوات انتهت في 2009/2/27 فلقد تم اعداد كراسة الشروط المرجعية واعتماد قائمة المستشارين العالميين من وزارة المالية وتم طرح المشروع مرة اخرى على المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة في إدارة المشاريع PM/CM وذلك بالنصف الثاني من اغسطس 2008 ولم يتقدم إلا مكتبان فقط وعليه تم طرح المشروع من خلال الجريدة الرسمية للحصول على مكاتب استشارية تنافسية إضافية وتقدم اربعة مكاتب استشارية وتمت دراسة العروض الفنية والمالية واعتمدت نتائج التقييم النهائية من قبل اللجان المعنية.

● تم تقديم الاتفاقية الى ديوان المحاسبة في 2009/3/11 لاعتماد توقيعها مع الاستشاري الفائز Turner Projacs. تم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة ووزارة المالية على ذلك في الأسبوع الأول من يونيو 2009.

● تم توقيع الاتفاقية الجديدة Turner Projacs في الأسبوع الثاني من يونيو 2009، مدة الاتفاقية 4 سنوات تنتهي في يونيو 2013.

● تحتوي الاتفاقية الجديدة على بند توظيف مستشار عالمي لتحديث المخطط الهيكلي للمدينة الجامعية الجديدة، وبدأ هذا المستشار HOK اعماله في يوليو 2009 وانتهى في أكتوبر 2010.

● تحتوي الاتفاقية الجديدة على بند تطوير جميع مخططات ومستندات مشاريع المدينة الجامعية الجديدة تحت نظام GIS لتتمكن الجامعة من استخدام النظام لمتابعة تشغيل مباني الجامعة لها وتنظيم اعمال الصيانة في المدينة بالإضافة لفوائد عملية أخرى، وجار حاليا عقد اجتماعات مع المستشار من الباطن لوضع الأسس والمعايير المطلوبة لتنفيذ نظام GIS.

● تحتوي الاتفاقية الجديدة ايضا على بند لتوثيق اعمال التصميم والتنفيذ في المدينة الجامعية الجديدة ويقوم المستشار حاليا بعقد اجتماعات تنسيقية مع مستشار من الباطن لوضع الأسس والمعايير المطلوبة لتنفيذ عملية توثيق تلك الاعمال.

6 مشروع البنية التحتية:

● تم تفعيل البند الاختياري بالاتفاقية الخاصة بالمخطط الهيكلي والخاص بالتصميم والاشراف على اعمال البنية التحتية والطرق والتنسيق الشامل للحدائق، وذلك مع الاستشاري العالمي/ المجموعة المعمارية الكندية بالتضامن مع المكتب الاستشاري المحلي/ سالم المرزوق وصباح أبي حنا.

● تمت مخاطبة ديوان المحاسبة وأخذ الموافقات المطلوبة لتفعيل البند الاختياري وتم البدء به في أغسطس 2006.

● تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية، كما تم ايضا عمل ورشة هندسة قيمية لتطوير التصميم ويقوم المستشار في المرحلة الثالثة بتطوير التصميم المبدئي من الناحية المعمارية والهندسية، ونظرا لتنوع اختصاص الأعمال في مشروع البنية التحتية فلقد تم دمج اعمال المرحلة الثالثة والرابعة معا وتقسيمها الى 10 حزم، كل حزمة اعمال تضم تصاميم متخصصة وهي:

1 الحزمة الأولى: الحفر والتسوية.

2 الحزمة الثالثة (أ): محطات الخدمات الرئيسية 1 و2 + المرافق المكملة لها.

3 الحزمة الثالثة (ب): محطة الخدمات 3 + المرافق المكملة لها.

4 الحزمة الرابعة (أ): انفاق الخدمات الغربية + خطوط الصرف بالواحة.

5 الحزمة الرابعة (ب): انفاق الخدمات الشرقية.

6 الحزمة الخامسة (أ): الطرق والمواقف السطحية بجنوب الحرم الرئيسي والزراعة التجميلية بالواحة.

7 الحزمة الخامسة (ب): الطرق والمواقف السطحية بشمال الحرم الرئيسي والزراعة التجميلية.

8 الحزمة الخامسة (ج): الطرق والجسور في الحرم الطبي.

9 الحزمة السادسة (أ): المواقف متعددة الأدوار والملاجئ في الجزء الغربي للحرم الرئيسي.

10 الحزمة السادسة (ب): المواقف متعددة الأدوار والملاجئ في الجزء الشرقي للحرم الرئيسي.

● قدم المستشار المخططات النهائية لجميع الحزم والتي تم تطوير التصميم ليتناسب مع:

● زيادة الطاقة الإنتاجية للبنية التحتية للتناسب مع الزيادة السريعة في أعداد الطلبة ومساحات مباني الكليات العلمية، تمت إضافة محطة خدمات مركزية وتعديل منسوب أنفاق الخدمات الفرعية لتتناسب مع تحديث تصاميم المباني الأكاديمية.

● تمت اضافة عدد 29 ملجأ عاما وذلك حسب متطلبات الدفاع المدني.

● تم تطوير تصميم الواحة ليتناسب مع متطلبات الكليات العلمية.

● تمت اعادة ترسيم حدود ومواقع الكليات بسبب زيادة مساحة المباني بها.

● تم تقديم الأعمال الإضافية كأوامر تغييرية لديوان المحاسبة في 2009/3/26 وحصلت الجامعة على موافقة الديوان في يونيو 2009.

● تم عمل فحص لخواص التربة تمهيدا للانتهاء من التصاميم الهندسية الدقيقة.

● تم الانتهاء من أعمال تصميم بعض الحزم وتحويلها للطرح تباعا ابتداء من يونيو 2009 (الحزمة الأولى) ولغاية منتصف 2011 (بقية الحزم).

● تم طرح تنفيذ الحزمة الأولى والخاصة بأعمال الحفر والتسوية من خلال لجنة المناقصات المركزية وتمت ترسيتها على احدى شركات المقاولات للبدء في تنفيذ الأعمال وهي «شركة الخليج للإنشاءات والأعمال البحرية والمقاولات العامة».

● وقد بدأ التنفيذ الفعلي للحزمة الأولى في شهر أبريل 2010.

● تم طرح الحزمة 4A, 4B من خلال لجنة المناقصات في 26 أكتوبر 2010.

● تم طرح الحزمة 3A من خلال لجنة المناقصات في نوفمبر 2010.

7 مشروع كلية الهندسة والبترول:

● تم تفعيل الاتفاقية المبرمة مع المكتب الاستشاري العالمي كمبردج بالتضامن مع المكتب المحلي مستشارو الخليج والخاصة بأعمال تصميم المبنى في يونيو 2006 لمدة سنتين وأسبوع. يلاحظ ان هذه الاتفاقية أبرمت على ان تنفذ الكلية في الشويخ وتم نقل موقع الاتفاقية بأمر تغييري مع التفعيل الى موقع مدينة صباح السالم الجامعية.

● تم الانتهاء من المرحلة الأولى وعمل ورشة هندسية قيمية تم بعدها اختيار التصميم الفائز وقام الاستشاري بتطوير ذلك التصميم بناء على ملاحظات قطاع التخطيط وكلية الهندسة والبترول وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية والتي تشتمل على تطوير التصميم المختار من الناحية المعمارية والهندسية كما يلي:

● تحديث جميع مخططات المختبرات الأكاديمية والبحثية.

● تعلية سقف السرداب للسماح بعمل جسور معترضة تسمح بنقل أثقال عواميد المباني جانبيا الى عواميد سرداب السيارات.

● تمت زيادة مساحات مباني الكلية لتتناسب مع النمو السريع في أعداد الطلبة.

● تم تكليف المستشار بتصميم النمط المعماري لكلية الهندسة وكذلك جميع مباني الجامعة في الحرم الرئيسي ليكون هنالك نمط موحد.

● قدم الاستشاري التقرير الخاص بالمرحلة الثانية الطور الأول التي تشتمل على التصاميم المعمارية النهائية، وقد تمت مراجعة التقرير مع المخططات وتم عمل ورشة عمل لمناقشة التقرير وتم اعتماده.

● قام الاستشاري بعمل زيارة مرحلية في ابريل 2009 لمناقشة بعض تفاصيل التصميم والوصول الى حلول نهائية لها.

● قام الاستشاري بإعداد التقارير والمستندات ومخططات الأنظمة الهندسية الخاصة بالمرحلة الثانية الطور الثاني وتقديمها بنهاية الأسبوع الأول في يونيو 2009. وقامت الجامعة بالتعاون مع مستشار PM/CM بدراسة تلك المستندات والمخططات وتم اعتمادها مع ملاحظات في نهاية يونيو 2009.

● تم إعطاء مستشار التصميم أمر البدء في أعمال المرحلة الثانية الطور الثالث (تحضير مستندات الطرح والترسية). قام المستشار بالتعامل مع ملاحظات الجامعة للطور الثاني وتقديم مستندات الطرح والترسية للطور الثالث في الأسبوع الأخير من سبتمبر 2009.

● تمت دراسة واعتماد مستندات الطرح والترسية وقام الاستشاري بتجهيز المستندات النهائية وتقديمها في 2009/12/13 استعدادا لبدء تنفيذ وبناء المشروع بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية. وقد تم اعتماد مستندات الطرح وتأهيل المقاولين من قبل لجنة المناقصات المركزية وتم الإعلان عن المشروع في جريدة الكويت اليوم في 21 مارس.

● تم تسلم العروض الفنية والمالية المقدمة من المقاولين وتمت دراستها، وتمت ترسية التنفيذ على شركة ميتالو رجيكال كوربوريشن بالتضامن مع خالد الخرافي وإخوانه.

● تم توقيع عقد أعمال التنفيذ مع المقاول الفائز ومن المتوقع ان يبدأ العمل في 2011/5/15.

8 مشروع كلية العلوم ونادي أعضاء هيئة التدريس:

● تم توقيع العقد مع الاستشاري العالمي NBBJ بالتضامن مع المكتب الاستشاري المحلي/ دار مستشارو الخليج في نوفمبر 2006 على ان تبدأ أعمال التصميم في يناير 2007.

● تم الانتهاء من المرحلة الأولى الطور الأول (مرحلة جمع البيانات) في مايو 2007.

● تم الانتهاء من المرحلة الأولى للطور الثاني (مرحلة بدائل التصميم) في يوليو 2007 وتمت دراستها واعتمادها في أغسطس 2007.

● تم الانتهاء من المرحلة الأولى الطور الثالث (مرحلة التقطيع الداخلي وتطوير البديل الفائز) في نوفمبر 2007 وتمت دراستها واعتمادها في يناير 2008.

● قام المستشار بالانتقال الى المرحلة الثانية الطور الأول (عمل المخططات المعمارية) وبنهايتها تم عمل ورشة الهندسة القيمية في نوفمبر 2008 وتحويل التوصيات الى المصمم في ديسمبر 2008.

● قام الاستشاري في المرحلة الثانية بتطوير التصميم أخذا بعين الاعتبار ملاحظات قطاع التخطيط والكلية المعنية، ولقد تم تطوير التصميم ليتناسب مع الزيادة السريعة في أعداد الطلبة ومساحات مباني كلية العلوم.

● تم إصدار أمرين تغييريين الأول خاص بزيادة البرنامج المساحي بنسبة 30٪ (لزيادة أعداد الطلبة) والثاني يشتمل على بعض الأعمال الإضافية مثل تكييف الرواق الداخلي ونفق للسيارات يربط حرم الذكور بالإناث وطرق ثانوية بالسرداب ومختبرات أكاديمية/ بحثية.

● قام الاستشاري بتقديم التقرير الخاص بالمرحلة الثانية الطور الأول عدة مرات وتمت مراجعتها ورفضها لعدم استكمال المستندات المطلوبة او لوجود أخطاء بالتصميم وتم تحويل جميع الملاحظات للمستشار. قام المستشار بتقديم تقرير مقبول مع المستندات والتصاميم لهذا الطور (S2P1) في نهاية سبتمبر 2009.

● تم الانتهاء من المرحلة الثانية الطور الأول ببداية شهر نوفمبر 2009.

● تم الانتهاء من المرحلة الثانية بالطور الثاني مايو 2010.

● تم تقديم مستندات الطرح والترسية بنهاية أغسطس 2010.

● تم طرح المشروع من خلال لجنة المناقصات المركزية في أكتوبر 2010.

● من المتوقع الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية بنهاية شهر أغسطس 2011.

9 مشروع كلية الآداب وكلية التربية:

● تم طرح الاتفاقية وتحديد المستشار العالمي الفائز وهو دار الهندسة بالتعاون مع بيركنز اند ويلز وبالتضامن مع المكتب المحلي دار 15 ساس اتش وتم توقيع الاتفاقية في 2007/9/23.

● انتهى الاستشاري من أعمال المرحلة الأولى وتم عمل ورشة الهندسة القيمية وتحديد التصميم الفائز لكل كلية وذلك في يونيو 2008. تم احتواء زيادة المساحات بسبب ازدياد أعداد الطلبة وذلك قبل توقيع الاتفاقية، وعليه لم تحدث أي تعديلات أو إضافات جوهرية أو أوامر تغييرية رئيسية لهذا المشروع.

● تم اعتماد المرحلة الأولى الطور الثالث في 2008/10/19.

● قدم الاستشاري التقرير الخاص بالمرحلة الثانية الطور الأول وتم عمل ورشة الهندسة القيمية لدراسة التقرير والمخططات وتم اعتماد هذا الطور (المخططات المعمارية النهائية) في مارس 2009.

● بادر مستشار المشروع بإعداد التقرير الخاص بالمرحلة الثانية الطور الثاني وتم تقديم مخططات الانظمة الهندسية بشكل مبدئي في سبتمبر 2009 وكانت عليها ملاحظات كثيرة وتم رفضها. قام المستشار بإعادة تقديم المخططات والمستندات في 2009/12/9 وقد تمت مراجعتها تمهيدا للانتقال إلى فترة تحضير مستندات الطرح والترسية.

● سلم المستشار مستندات الطرح (الطور الثالث) وتم وضع الملاحظات عليها، ثم سلمها مرة أخرى في 28 مارس 2010 وتمت مراجعتها.

● تم طرح المشروع على المقاولين المؤهلين وذلك من خلال لجنة المناقصات المركزية وتم الانتهاء من دراسة العروض وتحديد المقاول الفائز في ديسمبر 2010 وقد تم اعتماد النتائج من الجهات الرسمية.

● من المتوقع توقيع العقد والبدء في اعمال التنفيذ في مايو 2011.

أعمال التنسيق مع وزارات الدولة الخاصة بموقع مدينة صباح السالم الجامعية ـ جامعة الكويت

1 تقدمت الجامعة بطلب الى وزارة الأشغال العامة للموافقة على إيصال المياه المعالجة للموقع لاستخدامها للري وفي مرحلة لاحقة لاستخدامها كمياه تبريد، حيث قامت وزارة الأشغال بالموافقة على هذا الطلب وطرح المشروع للتنفيذ، أبلغت الوزارة جامعة الكويت مؤخرا بأن تنسق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وتم التنسيق مع الهيئة حول تلبية متطلبات المشروع من المياه المعالجة للري ولأغراض التبريد والتي أفادت بعدم توافر الكمية المطلوبة وتم عرض الموضوع على لجنة تسريع مشروع مدينة صباح السالم الجامعية والتي أوصت بمخاطبة مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وقد تم فعلا مخاطبة وزير التربية ووزير التعليم العالي بالموضوع تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، كما تم مخاطبة لجنة متابعة إنجاز المشاريع الكبرى من قبل البرنامج الإنشائي.

2 تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء لتوفير تيار كهربائي لاستخدامه بالمباني المؤقتة الحالية والمستقبلية.

3 جار التنسيق مع وزارة المواصلات لتوفير خطوط هاتف.

4 تمت مراسلة وزارة الأشغال العامة للنظر في تطوير التقاطعات الـ 5 التي اقترحها الاستشاري، وقامت الوزارة مشكورة بطرح تصور لتلك التقاطعات وتطوير الدائري 6,5 وربطه بموقع مدينة صباح السالم الجامعية ـ جامعة الكويت.

5 تمت مراسلة وكيل وزارة الداخلية بشأن التوجيه للإدارة العامة للمرور للاطلاع على الدراسات المرورية وحصلت الجامعة على الموافقة على هذه الدراسة.

6 تمت مراسلة الهيئة العامة للبيئة لاعتماد الدراسة البيئية المقدمة مع المخطط الهيكلي وتم اعتمادها وجار مراسلة الهيئة لاعتماد الدراسات البيئية الخاصة بالكليات ومرافق جامعة الكويت في مدينة صباح السالم الجامعية.

7 تم اعتماد عدد وحجم الملاجئ المطلوب توفيرها بمدينة صباح السالم الجامعية من قبل إدارة الدفاع المدني وتم اعتماد الأمر التغييري الخاص بها ضمن اتفاقية البنية التحتية وجار تصميمها حاليا ضمن عقد البنية التحتية.

نأمل أن يستمر تكاتف الجهود للجهات المختلفة في أجهزة الدولة لإنجاح هذا المشروع الوطني الكبير وتحقيق ما تصبو اليه الأجيال المقبلة، حيث ان الاعتمادات والموافقات المطلوبة يتوقف عليها كثير من الأعمال المطلوب تنفيذها، وعليه فإننا نرجو الآتي:

● إعطاء الأولوية لاعتماد الاتفاقيات والأوامر التغييرية المقدمة الى ديوان المحاسبة والإفادة عنها في أسرع وقت ممكن.

● إعطاء الأولوية لاعتماد المناقصات المقدمة الى لجنة المناقصات المركزية والإفادة عنها في أسرع وقت ممكن.

● توفير كميات المياه المعالجة والمطلوبة للمدينة من قبل وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.

● توفير متطلبات التيار الكهربائي ومياه الشرب المطلوبة للمدينة من قبل وزارة الكهرباء والماء.

المرحلة المقبلة

جار الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات التالية:

● تم إعداد معايير التصميم والتنفيذ التي يجب اتباعها من قبل جميع الاستشاريين والمقاولين أثناء عملية التصميم والتنفيذ لما لها من تأثير كبير على عملية التصميم والتنفيذ، وذلك ضمن اتفاقية استشاري الخدمات الاستشارية الجديدة لإدارة مشروعات الجامعة، وجار مراجعتها للاعتماد وارسالها الى جميع المستشارين والمقاولين.

● تمت مخاطبة الجهاز الفني للمبادرات والمشروعات التنموية بشأن البدء في طرح مشروع الفندق بنظام البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) وقد قام الجهاز بطرح مستندات التأهيل للمكاتب الاستشارية المتخصصة لعمل دراسة الجدوى لهذا المشروع وذلك في ابريل 2011، وبانتظار تسلم مستندات التأهيل لدراستها.

● جار تحضير الشروط المرجعية لواحة الأبحاث.

الدراسات التي تم تنفيذها فيما يخص مدينة صباح السالم الجامعية ـ جامعة الكويت:

● تم إعداد تقارير حول مستلزمات تحديث المخطط الهيكلي وجار تحديثه بصفة دورية كل 6 أشهر (مايو ـ نوفمبر)

● تم ربط مكونات الخطة الجامعية بالمستلزمات المساحية والبشرية والمالية.

● تم تحديد الطاقة الاستيعابية لمراكز العمل في المرحلة الراهنة والمرحلة الانتقالية.

● تم اعتماد الدراسة الخاصة بكلية البنات في ظل وجود موقعين منفصلين أحدهما ناحية الذكور والآخر ناحية البنات، ولقد تم الانتهاء من التفاوض مع الاستشاري العالمي وتم أخذ موافقة ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع، وقد تم توقيع العقد بنهاية اغسطس 2008.

● تمت دراسة احتياجات كلية الشريعة والدراسات الإسلامية المستقبلية (زيادة بالضعف تقريبا) واعتمادها وتعديل الشروط المرجعية الخاصة بها في كراسة الشروط المرجعية قبل الطرح.

● تم وضع خطة لتنفيذ نظام معلومات متكامل (GIS) لتحقيق الاستخدام الأمثل لمدينة صباح السالم الجامعية ويستلزم تنفيذ ذلك توافر العمالة المهنية المناسبة ولقد تم اعتماد النظام وطرحه ضمن أعمال مستشار PM/CM.

● تمت دراسة توزيع عناصر وإدارات جامعة الكويت على موقعي الشدادية والشويخ، وفي ظل التوجه الجديد للدولة لتسكين جامعة الكويت كليا في مدينة صباح السالم الجامعية، يتم حاليا دراسة نقل جميع عناصر وإدارات جامعة الكويت من الشويخ الى مدينة صباح السالم الجامعية ـ جامعة الكويت.

● تم وضع خطة إعلامية لتوثيق المشروع عن الفترة السابقة والخاص بالمخطط الهيكلي وطوال فترة تنفيذ أعمال التصميم والإنشاء، وكذلك لتوثيق المراحل الحالية التي يمر بها المشروع وقد تم عمل الآتي:

● تم إصدار نشرة ربع سنوية لمتابعة مراحل تطور المشروع.

● جار إعداد موقع على شبكة الإنترنت خاص بالمشروع.

● تم تشغيل شاشة عرض بكل من قطاع التخطيط والبرنامج الإنشائي لعرض لقطات تسجيلية ومادة وثائقية لمراحل تطور المشروع.

● تم تعيين مسؤول إعلامي لمتابعة وتوثيق جميع مراحل المشروع.

طرح مشروع كلية الهندسة والبترول من قبل لجنة المناقصات المركزية وتوقيع العقد

التنسيق مع وزارتي الكهرباء والمواصلات لإيصال التيار الكهربائي وخطوط الهاتف

تعيين مسؤول إعلامي لمتابعة وتوثيق جميع مراحل المشروع