الأنباء
الاحد 27 نوفمبر 2011

المليفي أحال لمجلس الأمة التقرير الحكومي الدوري الـ 15 عن مراحل وخطوات تطبيق قانون إنشاء المدينة الجامعية الجديدة

البدء بتنفيذ وبناء مباني الحرم الرئيسي لمدينة صباح السالم الجامعية

أوردت الحكومة الى مجلس الأمة مؤخرا تقريرها الدوري عن مراحل إنجاز المدينة الجامعية، وذلك عن الفترة من شهر مايو وحتى نوفمبر الجاري. وجاء في تقرير الحكومة الذي جاء ممهورا بتوقيع وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي ما يلي: بالإشارة الى الاقتراح المقدم من بعض أعضاء مجلس الأمة بشأن ان تقدم الحكومة تقريرا كل ستة أشهر الى مجلس الأمة حول تطبيق قانون المدينة الجامعية الجديدة، والى كتاب رئيس مجلس الأمة رقم 10/ص/1 ـ 8369 بتاريخ 2004/11/28 بشأن الاقتراح المقدم من الأعضاء، والذي يطلبون من خلاله ان تقدم الحكومة تقريرا كل ستة أشهر الى مجلس الأمة حول ما تم من خطوات وإجراءات في تطبيق قانون المدينة الجامعية الجديدة رقم 30 لسنة 2004 وبيان أي عوائق تعترض تطبيقه. يسرنا ان نرفق لكم التقرير الدوري الخامس عشر عن الفترة من مايو 2011 حتى نوفمبر 2011. وجاء في التقرير: تقرير رقم 15 عن تطبيق القانون 30 لسنة 2004 الخاص بإنشاء وتنظيم مدينة صباح السالم الجامعية ـ جامعة الكويت:

ان صدور القانون رقم 30 لعام 2004 منح جامعة الكويت فرصة استراتيجية لتحقيق حلم طالما راود أبناء المجتمع في إنشاء مدينة جامعية متكاملة المرافق تضم بين جنباتها جميع كليات الجامعة، ويتم تخطيط وتصميم وتنفيذ مرافقها لتساير أحدث ما وصلت اليه الجامعات الحديثة بالعالم لتصبح مفخرة لجميع أبناء هذا البلد بتحقيقها للتميز ليس فقط على المستوى المحلي، وإنما على المستوى الاقليمي والعالمي. فعلى مساحة أرض تبلغ 5,9 ملايين متر مربع في الجنوب الغربي من الكويت يجري تنفيذ المدينة الجامعية الجديدة لتحقيق متطلبات القانون المذكور بحيث تضم جميع كليات ومرافق الجامعة في حرمين منفصلين احدهما للطلاب والآخر للطالبات لتستوعب عدد 40 ألف طالب وطالبة. تنتشر كليات ومرافق جامعة الكويت حاليا على 7 أحرم بطاقة استيعابية طبيعية لا تزيد على 22,000 طالب وطالبة، بينما يصل عدد الطلبة حاليا الى حوالي 28,000 بزيادة سنوية صافية تقدر بحوالي 1500 ـ 2000 طالب وطالبة.

محاور الإنجازات العامة لقطاع التخطيط بشأن مدينة صباح السالم الجامعية

● تم تثبيت وتوثيق الخطط الاستراتيجية الأكاديمية ورؤية الجامعة المستقبلية.
● تم عمل المخطط الهيكلي لحرم جامعة الكويت الجديدة في مدينة صباح السالم الجامعية تطبيقا للقانون بهذا الشأن.
● تم تحديث المخطط الهيكلي لمدينة صباح السالم الجامعية.
● تم تفعيل جميع اتفاقيات تصميم الكليات العلمية والانسانية في الحرم الرئيسي.
● تم وضع خطة تنفيذ وبناء جميع مباني الحرم الرئيسي.
● تم الانتهاء من طرح وبناء مشروع مبنى الخدمات الإدارية. ● تم البدء بخطة تنفيذ وبناء مباني الحرم الرئيسي والتي بدأت بتحويل مشروع حفر وتسوية الحرم الرئيسي الى لجنة المناقصات المركزية وتم الحصول على موافقتها.

أحمد المليفي

وضع خطة تنفيذ وبناء جميع مباني الحرم الرئيسي

الانتهاء من طرح وبناء مشروع مبنى الخدمات الإدارية

طرح وترسية مشروع كلية الهندسة والبترول من قبل لجنة المناقصات

مشروع السور الخرساني

تم ترسية المناقصة على شركة ريكافكو وتم توقيع العقد واعداد التصميم النهائي والبدء في اعمال تنفيذ المشروع، مدة التنفيذ 72 اسبوعا بدأت من 2006/5/1 وانتهت في يناير 2007.

مشروع مجمع الخدمات الادارية

● تم الانتهاء من تصميم المشروع الذي يشتمل على مباني المرافق والخدمات.
● والمبنى حاليا تحت فترة الصيانة التعاقدية والتي ستنتهي في سبتمبر 2011.

مشروع البنية التحتية

● تم تفعيل البند الاختياري بالاتفاقية الخاصة بالمخطط الهيكلي والخاص بالتصميم والاشراف على اعمال البنية التحتية والطرق والتنسيق الشامل للحدائق.

مشروع كلية الهندسة والبترول

● تم تفعيل الاتفاقية المبرمة مع المكتب الاستشاري العالمي كمبردج بالتضامن مع المكتب المحلي مستشارو الخليج والخاصة بأعمال تصميم المبنى في يونيو 2006 لمدة سنتين واسبوع، يلاحظ ان هذه الاتفاقية ابرمت على ان تنفذ الكلية في الشويخ وتم نقل موقع الاتفاقية بأمر تغييري مع التفعيل الى موقع مدينة صباح السالم الجامعية.
● تم توقيع عقد اعمال التنفيذ مع المقاول الفائز في 2011/2/15 وبدأ مباشرة العمل في 2011/6/15.

مشروع كلية العلوم ونادي اعضاء هيئة التدريس

● تم توقيع العقد مع الاستشاري العالمي NBBJ بالتضامن مع المكتب الاستشاري المحلي/ دار مستشارو الخليج في نوفمبر 2006 على ان تبدأ اعمال التصميم في يناير 2007.
● تم طرح المشروع من خلال لجنة المناقصات المركزية في اكتوبر 2010.
● من المتوقع توقيع العقد مع المقاول والبدء بالتنفيذ بنهاية شهر يناير 2012.

مشروع كلية الآداب وكلية التربية

● تم طرح الاتفاقية وتحديد المستشار العالمي الفائز وهو دار الهندسة بالتعاون مع بيركنز اند ويلز وبالتضامن مع المكتب المحلي دار 16 ساس اتش وتم توقيع الاتفاقية في 2007/9/23.
● تم توقيع عقد انشاء وانجاز وصيانة المشروع في 2011/5/25 مع الشركة العالمية شركة ارابتيك بالتضامن مع الشركة المحلية شركة المجموعة المشتركة للمقاولات وتم البدء في اعمال التنفيذ في 2011/9/18.

مشروع كلية العلوم الادارية وكلية البنات

● تم طرح المشروع واعتماد المستشار العالمي الفائز وهو المكتب الاستشاري العالمي كمبردج سفن بالتضامن مع المكتب المحلي/ دار مستشارو الخليج في يوليو 2008، كما تم توقيع الاتفاقية في اغسطس 2008 على ان يبدأ المستشارون اعمالهم في سبتمبر 2008، تم احتواء زيادة المساحات بسبب ازدياد اعداد الطلبة وذلك قبل توقيع الاتفاقية وعليه لن تكون هناك اية تعديلات او اضافات جوهرية.
● من المتوقع توقيع العقد مع المقاول والبدء بالتنفيذ في شهر يناير 2012.

مشروع كلية العلوم الاجتماعية والحقوق والشريعة والدراسات الإسلامية والمسجد ونادي أعضاء هيئة التدريس.

● تم طرح المشروع واعتماد المستشار العالمي الفائز وهو مكتب PSP العالمي بالتضامن مع المكتب المحلي صالح القلاف وذلك في يوليو 2008. وتم توقيع الاتفاقية في نوفمبر 2008.
● سيقوم المستشار بتقديم المجسمات الخاصة بالمباني بأواخر شهر مايو 2011.
● سيقوم المستشار بتسليم الشريط المصور والذي يقدم شرحا عن المباني مع GIS بمنتصف شهر يونيو 2011.
● تم تسليم المرحلة الثانية الطور الثالث في أول شهر يونيو 2011.
● تم تسليم المجسمات الخاصة بمبنى كلية العلوم الاجتماعية، الحقوق، الشريعة والدراسات الإسلامية «حرم الطلبة وحرم الطالبات» والمسجد التعليمي ونادي أعضاء هيئة التدريس (1 من 2) في يوليو 2011، وبانتظار استلام النسخة المعدلة للمرحلة الثانية الطور الثالث.

مشروع مباني أنشطة الطلبة الرياضية والترفيهية والاجتماعية

● تم الانتهاء من اعداد الشروط المرجعية لهذه الاتفاقية في يونيو 2008 كما تم دعوة المستشارين العالميين لاستلام كراسة الشروط المرجعية في يوليو 2008 ولقد قام عدد 5 مستشارين عالميين باستلام الشروط المرجعية. قامت ثلاثة مكاتب استشارية بتقديم عروضها بنهاية أكتوبر 2008. تم مراجعة العروض وتحديد المستشار العالمي الفائز وهو SOM مع الاستشاري المحلي مستشارو الخليج.
● ارسلت الاتفاقية الى ديوان المحاسبة في مارس 2009 وحصلت الجامعة في الاسبوع الاول من يونيو على موافقة الديوان ووزارة المالية وتم توقيع الاتفاقية في 10 نوفمبر 2009.
● سيقوم المستشار بتقديم الطور الثاني المرحلة الثانية (S2P2) في نوفمبر 2011.

مشروع مجمع مباني الإدارة الجامعية العليا، المسرح المركزي، المكتبة المركزية، مركز المؤتمرات، المركز الثقافي، المسجد الرئيسي ومركز الزوار

● تم الانتهاء من إعداد الشروط المرجعية لهذه الاتفاقية في سبتمبر 2008 كما تمت دعوة المستشارين العالميين لاستلام كراسة الشروط المرجعية، تقدم لهذا المشروع أربعة مكاتب استشارية وتم مراجعة العروض الفنية والمالية ولحديد المستشار العالمي الفائز وهو SOM بالتعاون مع المكتب المحلي PACE واعتماد ذلك من اللجان المعنية واللجنة العليا وذلك في مايو 2009. تم الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة من الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة ووزارة المالية في مايو 2010.
● تم توقيع العقد مع المستشار بتاريخ 3 يونيو 2010.
● من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى خلال شهر نوفمبر 2011.

مشروع المباني الأكاديمية المساندة

● تم الانتهاء من اعداد كراسة الشروط المرجعية لهذه الاتفاقية في يونيو 2009، وتم دعوة المستشارين العالميين لاستلام كراسة الشروط المرجعية في يوليو 2009.
● قام عدد 15 مستشارا عالميا باستلام كراسة الشروط المرجعية وتقدم عدد 11 مستشارا عالميا بعروض فنية ومالية لتصميم المشروع في 2009/10/11.
● تم توقيع العقد في مايو 2010 مع مكتب دار الهندسة بالتضامن مع بركنز اند ويل وSSH، وتم اصدار امر المباشرة الى المستشار العالمي بتاريخ 1 يونيو 2010.

مشروع مجمع مباني مركز العلوم الطبية

● تم عمل دراسة تأثير فصل الطلبة الذكور عن الاناث والتي انتهت الى ان التكلفة ستزداد بواقع نحو 300 مليون د.ك تم اعتماد هذه المبالغ الاضافية من قبل مجلس الوزراء في اكتوبر 2008.
● تم عقد اجتماعات اولية متتالية مع ادارات الكليات الطبية والمستشار وذلك لتحديث المخطط الهيكلي للحرم الطبي بواسطة المستشار العالمي HOK بناء على قرار فصل الطلبة الذكور عن الاناث وتم الانتهاء من هذه المرحلة في مايو 2010.
● تم اعتماد مستندات التأهيل من قبل اللجنة العليا لتسريع مشروع مدينة صباح السالم الجامعية وتم الاعلان عنها بجريدة الكويت اليوم في 9 مايو 2010.
● تقدم عدد 15 مكتبا عالميا بمستندات التأهيل وتم دراسة المستندات من قبل 6 مقيمين وكانت نتيجة الدراسة تأهيل عدد 7 مكاتب استشارية عالمية.
● تم أخذ موافقة لجنة الإعداد والإشراف على طرح ومراجعة وتقييم الأعمال الاستشارية وكذلك اللجنة العليا للمشاريع الكبرى، واللجنة العليا لمتابعة تسريع تنفيذ مشروع مدينة صباح السالم الجامعية جامعة الكويت، على اعتماد نتيجة التأهيل.
● جار مراجعة كراسة الشروط المرجعية بعد الانتهاء من المخطط الهيكلي للحرم الطبي وذلك استعدادا لطرح المشروع على المكاتب الاستشارية العالمية ومن المتوقع الانتهاء من اعداد مسودة الشروط المرجعية لهذه الاتفاقيات في نوفمبر 2011 كما سيتم دعوة المستشارين العالميين لتسلم كراسة الشروط المرجعية لاحقا.

مشروع كلية العمارة

● صدر المرسوم الأميري رقم 390 بتاريخ 2010/10/19 بشأن إنشاء كلية للعمارة في جامعة الكويت.
● تم عقد عدة اجتماعات مع المستخدم النهائي للمشروع لإعداد المساحات المطلوبة للمشروع وذلك لوضعها في كراسة الشروط المرجعية.
● صدر قرار مدير الجامعة رقم 1945 بتاريخ 2011/7/28 بشأن تكليف رئيس قسم العمارة بمهام عميد الكلية بالإضافة الى إنشاء المكتب التنفيذي بتولي مهمة تحديث رسالة الكلية وبرامجها وهيكلها التنظيمي في ضوء احتياجات سوق العمل.
● جار التنسيق مع المكتب التنفيذي حول متطلبات الكلية تمهيدا لإدراجها في كراسة الشروط المرجعية.

مشروع كلية علوم وهندسة الحاسوب

● صدر المرسوم الأميري رقم 130 لسنة 2011 بشأن إنشاء كلية علوم وهندسة الحاسوب.
● صدر قرار مدير الجامعة رقم 1944 بتاريخ 2011/7/18 بشأن تكليف قائم بمهام عميد الكلية بالإضافة الى إنشاء المكتب التنفيذي لتولي مهمة تحديث رسالة الكلية وبرامجها وهيكلها التنظيمي في ضوء احتياجات سوق العمل.
● جار التنسيق مع المكتب التنفيذي حول متطلبات الكلية تمهيدا لإدراجها في كراسة الشروط المرجعية.

أعمال التنسيق مع وزارات الدولة

● تقدمت الجامعة بطلب إلى وزارة الأشغال العامة للموافقة على إيصال المياه المعالجة للموقع لاستخدامها للري وفي مرحلة لاحقة لاستخدامها كمياه تبريد، حيث قامت وزارة الأشغال بالموافقة على هذا الطلب وطرح المشروع للتنفيذ.
● تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء لتوفير تيار كهربائي لاستخدامه بالمباني المؤقتة الحالية والمستقبلية.
● جار التنسيق مع وزارة المواصلات لتوفير خطوط هاتف.
● تمت مراسلة وزارة الأشغال العامة للنظر في تطوير التقاطعات الخمسة التي اقترحها الاستشاري وقامت الوزارة مشكورة بطرح تصور لتلك التقاطعات وتطوير الدائري 6,5 وربطه بموقع مدينة صباح السالم الجامعية ـ جامعة الكويت.
● تمت مراسلة وكيل وزارة الداخلية بشأن التوجيه للإدارة العامة للمرور للاطلاع على الدراسات المرورية وحصلت الجامعة على الموافقة على هذه الدراسة.
● تمت مراسلة الهيئة العامة للبيئة لاعتماد الدراسة البيئية المقدمة مع المخطط الهيكلي وتم اعتمادها وجار مراسلة الهيئة لاعتماد الدراسات البيئية الخاصة بالكليات ومرافق جامعة الكويت في مدينة صباح السالم الجامعية.
● اعطاء الأولوية لاعتماد الاتفاقيات والأوامر التغييرية المقدمة الى ديوان المحاسبة والافادة عنها في اسرع وقت ممكن.
● إعطاء الأولوية لاعتماد المناقصات المقدمة الى لجنة المناقصات المركزية والإفادة عنها في أسرع وقت ممكن.
● توفير كميات المياه المعالجة والمطلوبة للمدينة من قبل وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
● توفير متطلبات التيار الكهربائي ومياه الشرب المطلوبة للمدينة من قبل وزارة الكهرباء والماء.

المرحلة المقبلة

جار الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات التالية:
● تم إعداد معايير التصميم والتنفيذ التي يجب اتباعها من قبل جميع الاستشاريين والمقاولين أثناء عملية التصميم والتنفيذ لما لها من تأثير كبير على عملية التصميم والتنفيذ، وذلك ضمن اتفاقية استشاري الخدمات الاستشارية الجديدة لإدارة مشروعات الجامعة، وجار مراجعتها للاعتماد وإرسالها الى جميع المستشارين والمقاولين.
● تمت مخاطبة الجهاز الفني للمبادرات والمشروعات التنموية بشأن البدء في طرح مشروع الفندق بنظام البناء والتشغيل والتحويل B.O.T وقد قام الجهاز بطرح مستندات التأهيل للمكاتب الاستشارية المتخصصة لعمل دراسة الجدوى لهذا المشروع وذلك في ابريل 2011 وتم تسلم مستندات التأهيل ودراستها، وكانت نتيجة التقييم تأهيل 11 مكتبا استشاريا، وجار إعداد مستندات الطرح للبدء في عمل دراسات الجدوى المطلوبة.
● جار تحضير الشروط المرجعية لواحة الأبحاث.

الدراسات التي تم تنفيذها فيما يخص مدينة صباح السالم الجامعية:

● تم اعداد تقارير حول مستلزمات تحديث المخطط الهيكلي وجار تحديثه بصفة دورية كل ستة اشهر (مايو + نوفمبر).
● تم ربط مكونات الخطة الجامعية بالمستلزمات المساحية والبشرية والمالية.
● تم تحديد الطاقة الاستيعابية لمراكز العمل في المرحلة الراهنة والمرحلة الانتقالية.
● تم اعتماد الدراسة الخاصة بكلية البنات في ظل وجود موقعين منفصلين أحدهما ناحية الذكور والآخر ناحية البنات، ولقد تم الانتهاء من التفاوض مع الاستشاري العالمي وتم اخذ موافقة ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع وقد تم توقيع العقد بنهاية اغسطس 2008.
● تمت دراسة احتياجات كلية الشريعة والدراسات الإسلامية المستقبلية (زيادة بالضعف تقريبا) واعتمادها وتعديل الشروط المرجعية الخاصة بها في كراسة الشروط المرجعية قبل الطرح.
● تم وضع خطة لتنفيذ نظام معلومات متكامل GIS لتحقيق الاستخدام الأمثل لمدينة صباح السالم الجامعية ويستلزم تنفيذ ذلك توافر العمالة المهنية المناسبة ولقد تم اعتماد النظام وطرحه ضمن اعمال مستشار PM/CM.
● تمت دراسة توزيع عناصر وإدارات جامعة الكويت على موقعي الشدادية والشويخ، وفي ظل التوجه الجديد للدولة لتسكين جامعة الكويت كليا في مدينة صباح السالم الجامعية، يتم حاليا دراسة نقل جميع عناصر وإدارات جامعة الكويت من الشويخ إلى مدينة صباح السالم الجامعية ـ جامعة الكويت.
● تم وضع خطة إعلامية لتوثيق المشروع عن الفترة السابقة والخاص بالمخطط الهيكلي وطوال فترة تنفيذ أعمال التصميم والإنشاء وكذلك لتوثيق المراحل الحالية التي يمر بها المشروع وقد تم عمل الآتي:
● تم إصدار نشرة ربع سنوية لمتابعة مراحل تطور المشروع.
● جار إعداد موقع على شبكة الإنترنت خاص بالمشروع.
● تم تشغيل شاشة عرض بكل من قطاع التخطيط والبرنامج الإنشائي لعرض لقطات تسجيلية ومادة وثائقية لمراحل تطور المشروع.
● تم تعيين مسؤول إعلامي لمتابعة وتوثيق جميع مراحل المشروع.

إعلانات الدليل 22272748 - 22272749

خزان نعمة
اسأل عن الخدمات المجانية
خزانات مياه GRP مستقبل
أنظمة تخزين المياه

● الخزان ٤ طبقات معزول مصنوع من البولي أثيلين النقي.
● مصنع الياً قطعة واحدة دون وصلات.
● أحجام مختلفة من ١٥٠ إلى ٥٠٠٠ جالون.
● كفالة عشرون عاما.
٢٤٨٣٩٤٠٢ - ٢٤٨٣٩٤٠٣ - ٢٤٨١٤٤٨٣ - ٢٤٩٢٩٢٣٣

خزانات الكوثر
أسعار خاصة
كفالة تبديل 7 سنوات
صناعة سعودية
● من البولي ايثلين النقي
● 4 طبقات 18 ملم
● قالب قطعة واحدة
● ضد البكتيريا والطحالب
● خدمة التوصيل والرفع
من أجل صحتك وصحة عائلتك خزانات الكوثر خالية من مادة الفوم (السامة) قارن مع الخزانات الأخرى
معتمد عالمياً
TUV CERT ISO 9002
حولي ت / ٢٢٦١٢٦٠٠ - ٩٩٥٢٣٨٩٣

الشركة المتحدة للفيبرجلاس

● الخزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.
● الخزانات متوفرة باحجام مختلفة من 250 جالون إلى 5000 جالون.
● نقوم بجميع أعمال الديكور (قبب - مظلات).
امغرة ٢٤٥٧٤٣٤٠ | المهبولة ٢٣٧١٧٧٧٠ | الصيانة ٦٥٩٩٩٦٦١

تجنب أخطار الحرائق
تنظيف مداخن المطابخ

إزالة الزيوت والدهون والشحوم والملوثات
توثيق الخدمة قبل وبعد التنظيف على CD
المعاينة مجانا
كلين رايت 2481 4900 - 9919 7948

تاكسي الدردور
تحت الطلب
خدمة ٢٤ ساعة
تلفونات
22260274
22260275
22260276
22260809

لاعلاناتكم في دليل الأنباء
22272748
22272749

لاعلاناتكم في دليل الأنباء
22272748
22272749

لاعلاناتكم في دليل الأنباء
22272748
22272749